



Jednostka Realizująca Projekt
„Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów.”

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA INWESTYCJI GMINY BRWINÓW
przez Referat: Jednostka Realizująca Projekt „Czyste Życie...”

za okres od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r.

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90001 § 6057 i § 6059 „Czyste Życie kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów”	WYDATKI
<u>W ramach realizacji projektu w I półroczu 2012 r. poniesiono wydatki na:</u>	
1. Budowa sieci wodociągowej w Otrębusach i Kaniach Umowa na wykonanie zadania nr JRP.3420-4/1/2010. Termin realizacji zadania ustalony na 15.01.2012, został dotrzymany Umowa na Inżyniera Kontraktu dla powyższego zadania nr JRP.3420-53/2/2009. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na roboty budowlano-montażowe oraz nadzór. Realizacja zadania z zakresu budowy i nadzoru została zakończona.	104 966,73
2. Budowa sieci wodociągowej do osiedla Miasto Ogród w Parzniewie Podpisano w dniu 21.04.2011 r. umowę nr JRP.272.22.5.2011. Planowany termin zakończenia realizacji 2012-03-22, został dotrzymany. Umowa na Inżyniera Kontraktu dla powyższego zadania nr JRP.3420-3/1/2011. W okresie sprawozdawczym zakończono realizację zadania w zakresie budowy. Z zakresu nadzoru pozostała do rozliczenia płatność końcowa.	156 395,01
3. Budowa kanalizacji sanitarnej do osiedla Miasto Ogród W Parzniewie Podpisano w dniu 21.04.2011 r. umowę nr JRP.272.22.5.2011. Planowany termin zakończenia realizacji 2012-03-22, został dotrzymany. Umowa na Inżyniera Kontraktu dla powyższego zadania nr JRP.3420-3/1/2011. W okresie sprawozdawczym zakończono realizację zadania z zakresu budowy. Z zakresu nadzoru pozostała do rozliczenia płatność końcowa.	747 353,07
4. Budowa kanalizacji sanitarnej na północ od torów PKP w Brwinowie Podpisano w dniu 11.01.2011 umowę nr JRP.3420-4/2/2011. Planowany termin zakończenia zadania 2013-04-11. Umowa na Inżyniera Kontraktu dla powyższego zadania nr JRP.3420-3/1/2011 W okresie sprawozdawczym trwała realizacja zadania zgodnie z przyjętym harmonogramem. Oddano do użytkowania I etap zadania.	2 124 436,43
5. Budowa kanalizacji sanitarnej na południe od torów PKP w Brwinowie Podpisano w dniu 22.03.2011 roku umowę nr JRP. 272.12.3.2011. Planowany termin zakończenia realizacji zadania 2013-10-23. Umowa na Inżyniera Kontraktu dla powyższego zadania nr JRP.3420-3/1/2011. W okresie sprawozdawczym trwała realizacja zadania zgodnie z przyjętym harmonogramem.	4 520 940,67
6. Budowa kanalizacji sanitarnej w Otrębusach i Kaniach.	4 115 530,66



Jednostka Realizująca Projekt
„Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów.”

<p>termin zakończenia zadania 17.12.2013 r. Umowa na Inżyniera Kontraktu dla powyższego zadania nr JRP.3420-3/1/2011. W okresie sprawozdawczym trwała realizacja zadania zgodnie z przyjętym harmonogramem.</p>	
<p>7.Rozbudowa SUW w Brwinowie i Parzniewie W dniu 29.09.2011 podpisano umowę nr JRP.272.56.14.2911. Planowany termin realizacji zadania 22.02.2013 r. Umowa na Inżyniera Kontraktu dla powyższego zadania nr JRP.3420-3/1/2011. W okresie sprawozdawczym trwała realizacja zadania zgodnie z przyjętym harmonogramem.</p>	1 177 850,55
<p>8.Wydatki na zarządzanie projektem i promocję. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi osób zatrudnionych w JRP do obsługi projektu oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok. Ponadto poniesiono wydatki na promocję projektu w zakresie: zakupu gadżetów i akcesoriów promocyjnych Projektu, wizualizacji graficznej projektu, aplikacji internetowej projektu.</p>	385 164,56
Razem plan wydatków	56 551 453,83
Razem wykonanie	13 332 637,68
Wykonanie %	23,71

Sporządził:

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. obsługi księgowej
Agnieszka Czarnicka

KIEROWNIK
Jednostki Realizującej Projekt "Czysta Życie"
mgr inż. Marcin Opaliński-Motyka

Zatwierdził:

BURMISTRZ
Gminy Brwinów
Arkadiusz Kosinski

...ca Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu
"Czyste Życie..." (Z-ca MAO)

dr inż. Tadeusz Marczyk

Data: 09.07.2012