



**Jednostka Realizująca Projekt**

**„Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów.”**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA INWESTYCJI GMINY BRWINÓW**

Przez Referat: Jednostka Realizacji Projektu „Czyste Życie...”

za okres od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r.

**DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90001 § 605**

„Czyste Życie kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów”

**WYDATKI**

**W ramach realizacji projektu w I półroczu 2011 r. poniesiono wydatki na:**

**1. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy SUW w Parzniewie**

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej nr 3420-12/2/2010.  
Zadanie zostało zrealizowane.

52 170,45

**2. Projektowanie rozbudowy SUW w Brwinowie**

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej nr 3420-12/2/2010.  
Zadanie zostało zrealizowane

78 203,40

**3. Budowa sieci wodociągowej w Otrębusach i Kaniach**

Podpisano umowę na wykonanie zadania nr 342-4/1/2010. Termin realizacji zadania 15.01.2012.

1 108 677,33

Podpisano umowę na Inżyniera Kontraktu dla powyższego zadania nr 3420-53/2/2009.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na nadzór inwestorski oraz na roboty budowlano-montażowe oraz nadzór.

**4. Budowa sieci wodociągowej do osiedla Miasto Ogród w Parzniewie**

Podpisano w dniu 21.04.2011 r. umowę nr JRP.272.22.5.2011. Planowany termin zakończenia realizacji 2012-03-22.

0

Podpisano umowę na Inżyniera Kontraktu dla powyższego zadania nr JRP.3420-3/1/2011. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto roboty budowlane i rozpoczęto zadania z zakresu nadzoru.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków

**5. Budowa kanalizacji sanitarnej do osiedla Miasto Ogród W Parzniewie**

Podpisano w dniu 21.04.2011 r. umowę nr JRP.272.22.5.2011. Planowany termin zakończenia realizacji 2012-03-22. Podpisano umowę na Inżyniera Kontraktu dla powyższego zadania nr JRP.3420-3/1/2011. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto roboty budowlane i rozpoczęto zadania z zakresu nadzoru.

0

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków

**6. Budowa kanalizacji sanitarnej na północ od torów PKP w Brwinowie**

Podpisano w dniu 11.01.2011 umowę nr JRP.3420-4/2/2011. Planowany termin zakończenia zadania 2013-04-11. Podpisano umowę na Inżyniera Kontraktu dla

571 967,68

WYKONANO  
URZĄD GMINY BRWINÓW  
12-07-2011  
L.dz. 44/W  
Podpis



**Jednostka Realizująca Projekt**

**„Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów.”**

<p>powyższego zadania nr JRP.3420-3/1/2011 W okresie sprawozdawczym rozpoczęto budowę wraz z nadzorem.</p>	
<p><b>7. Budowa kanalizacji sanitarnej na południe od torów PKP w Brwinowie</b> Podpisano w dniu 22.03.2011 roku umowę nr JRP. 272.12.3.2011. Planowany termin zakończenia realizacji zadania 2013-10-23. Podpisano umowę na Inżyniera Kontraktu dla powyższego zadania nr JRP.3420-3/1/2011 W okresie sprawozdawczym rozpoczęto prace budowlane wraz z nadzorem.</p>	41 328,00
<p><b>8. Budowa kanalizacji sanitarnej w Otrębusach i Kaniach.</b> W okresie sprawozdawczym ogłoszono procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy.</p>	5 831,92
<p><b>9. Rozbudowa SUW w Brwinowie i Parzniewie</b> W okresie sprawozdawczym ogłoszono procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków</p>	0
<p><b>10. Wydatki na zarządzanie projektem.</b> Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi osób zatrudnionych w JRP do obsługi projektu oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok. Ponadto wydatki na wyposażenie.</p>	339 723,25
<b>Razem plan wydatków</b>	<b>56 646 144</b>
<b>Razem wykonanie</b>	<b>2 197 902,03</b>
<b>Wykonanie %</b>	<b>3,88</b>

Burmistrz  
Gminy Brwinów  
*Arkadiusz Kosinski*

*sporządził*  
GŁÓWNY SPECJALISTA  
ds. obsługi księgowej  
*Agnieszka Czarnicka*

PEŁNOMOCNIK  
ds. Realizacji Projektu "Czyste życie"  
*inż. Jerzy Matuszewski*