



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA INWESTYCJI GMINY BRWINÓW
przez Referat: Jednostka Realizująca Projekt „Czyste Życie...”

za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2013 r.

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90001 § 6057 i § 6059 „Czyste Życie kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów”	WYDATKI
<p><u>W ramach realizacji projektu w 2013 r. poniesiono wydatki na:</u></p> <p>1. Budowa kanalizacji sanitarnej na północ od torów PKP w Brwinowie</p> <p>W trakcie 2013 roku zakończono realizację umowy nr JRP.3420-4/2/2011 z dnia 11.01.2011 r. w zakresie robót budowlanych oraz zakończono realizację umowy nr JRP. 3420-3/1/2011z dnia 11.01.2011 w zakresie pełnienia usługi Inżyniera Kontraktu dla powyższego zadania.</p> <p>2. Budowa kanalizacji sanitarnej na południe od torów PKP w Brwinowie</p> <p>W trakcie 2013 roku realizowano podpisaną w dniu 22.03.2011 roku umowę nr JRP. 272.12.3.2011 na roboty budowlane. Planowany termin zakończenia realizacji zadania 2013-10-23 został dotrzymany. Ponadto zrealizowano umowę nr JRP.3420-3/1/2011na usługi Inżyniera Kontraktu dla powyższego zadania .</p> <p>3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Otrębusach i Kaniach.</p> <p>W trakcie 2013 roku zrealizowano w zakresie rzeczowym podpisaną w dniu 20.09.2011 roku umowę nr JRP.272.54.13.2011 r na roboty budowlane. Planowany termin zakończenia zadania 17.12.2013 r. został dotrzymany. Pozostała do rozliczenia ostatnia transza płatności dla wykonawcy w ramach wydatków niewygasających z upływem końca 2013 roku w wysokości 1 246 918,00 zł Ponadto w 2013 r. realizowano umowę nr JRP.3420-3/1/2011na usługi Inżyniera Kontraktu dla powyższego zadania. Realizacja umowy trwa.</p> <p>4. Rozbudowa SUW w Brwinowie i Parzniewie</p> <p>W 2013 roku zakończono realizację umowy nr JRP.272.56.14.2011 z dnia 29.09.2011 w zakresie robót budowlanych. Ponadto realizowano umowę nr JRP. 3420-3/1/2011z dnia 11.01.2011 w zakresie pełnienia usługi Inżyniera Kontraktu dla powyższego zadania. Zadanie to jest w trakcie realizacji. Planuje się wypłatę płatności końcowej w 2014r.</p> <p>5. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Warszawskiej w Otrębusach</p> <p>W 2013 roku zakończono realizację umowy nr 272.91.2013 z dnia 29.08.2013r.</p>	<p>440 753,02</p> <p>5 544 082,23</p> <p>9 000 093,70</p> <p>4 113 575,89</p> <p>288 553,34</p> <p>1 055 872,86</p>



<p>6. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowe w ul. Przyszłości w Parzniewie do osiedla „Miasto Ogród-Twój Parzniew”</p> <p>W 2013 roku realizowano umowę nr 272.91.2013 z dnia 29.0-8.2013r. Pozostało do wykonania przełączenie sieci osiedla „Miasto Ogród-Twój Parzniew” do nowo wybudowanej sieci w ramach niewygasających wydatków z upływem końca 2013 roku w wysokości 253 082,00 zł.</p>	929 344,10
<p>7. Wydatki na zarządzanie projektem i promocję.</p> <p>W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi osób zatrudnionych w JRP do obsługi projektu oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok. Poniesiono ponadto wydatki związane z Pomocą Techniczną dla Projektu.</p>	
Razem plan wydatków inwestycyjnych	23 464 483,42
Razem wykonanie	21 372 275,14
w tym wydatki niewygasające	1 500 000,00
Wykonanie %	91,08 %

Sporządził:

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. obsługi siećowej
[Signature]
Czarnecka

Zatwierdził:

PEŁNOMOCNIK
ds. Realizacji Projektu (MAG) "Czyste życie"
[Signature]
Adam Adamczyk

Data: 31.01.2014