



**Jednostka Realizująca Projekt
„Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów.”**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA INWESTYCJI
przez referat: Jednostka Realizująca Projekt
za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.**

<p>DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90001 § 605 „Czyste Życie kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów”</p>	<p>WYDATKI</p>
<p><u>W ramach realizacji projektu w 2010 r. poniesiono wydatki na:</u></p> <p>1. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy SUW w Parzniewie Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej nr 3420-12/2/2010. Termin realizacji umowy 05.09.2010 r. Nastąpiło opóźnienie w terminie realizacji umowy. Planowany termin oddania dokumentacji I kwartał 2011 r. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.</p> <p>2. Budowa sieci wodociągowej w Otrębusach i Kaniach Podpisano umowę na wykonanie zadania nr 342-4/1/2010. Termin realizacji zadania 15.01.2012. Podpisano umowę na Inżyniera Kontraktu dla powyższego zadania nr 3420-53/2/2009. Termin realizacji zadania 17.04.2012 W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na nadzór inwestorski oraz na roboty budowlano-montażowe.</p> <p>3. Budowa sieci wodociągowej do osiedla Miasto Ogród w Parzniewie Zlecono i wykonano prace przygotowawcze (tyczenie trasy) budowy sieci wodociągowej. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy. Planowany termin podpisania umowy I kwartał 2011 r.</p> <p>4. Budowa kanalizacji sanitarnej do osiedla Miasto Ogród W Parzniewie Zlecono i wykonano prace przygotowawcze (tyczenie trasy) budowy kanalizacji sanitarnej oraz poniesiono koszty przeliczenia kosztorysów Ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy. Planowany termin podpisania umowy I kwartał 2011 r.</p> <p>5. Projektowanie rozbudowy SUW w Brwinowie Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej nr 3420-12/2/2010. Termin realizacji umowy 05.09.2010 r. Nastąpiło opóźnienie w terminie realizacji umowy. Planowany termin oddania dokumentacji I kwartał 2011 r. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na przygotowanie dokumentacji przetargowej</p> <p>6. Budowa kanalizacji sanitarnej na północ od torów PKP w Brwinowie Wyłoniono wykonawcę zadania w drodze PZP. Planowana data podpisania umowy styczeń 2011 r. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na przygotowanie dokumentacji przetargowej.</p>	<p>0</p> <p>3 446 702,51</p> <p>1 342,00</p> <p>2 440,00</p> <p>204,96</p> <p>2 555,84</p>



Jednostka Realizująca Projekt
„Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów.”

7. Budowa kanalizacji sanitarnej na południe od torów PKP w Brwinowie. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej. Ogłoszono postępowanie przetargowe. Przewidywany termin podpisania umowy I kwartał 2011 roku	4 690,33
6. Wydatki na zarządzanie projektem. Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi osób zatrudnionych w JRP do obsługi projektu oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok. Wydatki związane z promocją projektu.	570 265,80
Razem plan wydatków	6 133 072
Razem wykonanie	4 028 201,44
Wykonanie %	65,68

Sporządził

zatwierdzam

GLÓWNY SPECJALISTA
ds. obsługi księgowej

Agnieszka Czarnecka

KIEROWNIK
Jednostki Realizującej Projekt "Czyste Życie"

mgr inż. Maria Opalińska-Motyka

Burmistrz
Gminy Brwinów

Arkadiusz Kosiński

Brwinów, dnia *31.01.2011*.....