

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA INWESTYCJI
ZA OKRES
OD 01.01.2013r. DO 30.06.2013r.**

NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE		WYKONANIE MERYTORYCZNE
		FINANSOWE zł.	%	
DZIAŁ 010 ROZDZ. 01010 § 6050				
WODOCIĄGI WIEJSKIE				
1. Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w gminie Brwinów w tym: w Kaniach- ul. Źdrojowa, Urocz., Boczna od ul. Stonecznej, ul. Boczna od ul. Polnej, ul. Boczna w Żółwinie oraz spinka we wsi Terenia + budowa	521 366,34	40 336,62	7,74	57,55
2. Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w gminie Brwinów Wybudowano zbiorcze przyłącze wodociągowe w ul. Leśnej/Uroczej w Kaniach zgodnie z mową Nr 8/2013 w dn. 10.04.2013r. na kwotę 27 748,80zł. – umowa została zrealizowana w 100% W dniu 24.04.2013r. podpisano umowę 272.54.2013 na budowę sieci wodociągowej w gminie Brwinów – ul. Wodna w Żółwinie, sięgacz od ul. Polnej w Kaniach na kwotę 53.500,00zł. Termin realizacji umowy do 30.09.2013r. W dniu 22.05.2013r. podpisano umowę 272.62.2013 na budowę sieci wodociągowej w ul. Akacyjowej w Brwinowie, na dz. nr ew. 201/4 i 185 w Żółwinie, na dz. nr ew. 120 (ul. Żółwińska) i na dz. nr ew. 167/3, 167/4, 167/5, 167/6 w Owczarni, na dz. nr ew. 568, 235/12, 211/2 w Żółwinie, w ul. Źdrojowej i w ul. Chopina w Kaniach na kwotę 177 489,00zł. Termin realizacji umowy do 01.10.2013r. Zrealizowano 70% umowy nr IR-37/2012 z dn. 28.09.2012r. na opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w dz. nr ew. 334/11, 334/3, 323/3 - ul. Sądowa w Kaniach – zapłacono 12 484,50zł. Termin realizacji umowy do 15.10.2013r. Kwota wg. umowy na to zadanie wynosi 17 835,00zł. Opracowano dokumentację projektową sieci wodociągowej dla osiedla AGROMAN w Parzniewie zgodnie z umową IR.13/2012 z dn. 24.04.2012r. na kwotę 23 370,00zł. (zad.1). Umowa zrealizowana, płatność nastąpi w lipcu. Zapłacono 103,32zł. za wykonanie ksero map.	521 366,34	40 336,62	7,74	57,55
DZIAŁ 010 ROZDZ. 01010 § 6060				

WODOCIĄGI WIEJSKIE – Zakupy inwestycyjne		20 000,00	20 000,00	100	100
1. Nabywanie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców					
Zapłacono 20 000,00zł. za przekazanie wodociągu w sięgaczu od ul. Szkolnej w Kaniach (dz. nr ew. 128, 142/16, 142/30, 142/32) na podstawie umowy IR.38/2012 z dnia 28.09.2012r.		20 000,00	20 000,00	100	100
DZIAŁ 010 ROZDZ. 01010 § 6050					
KANALIZACJA WIEJSKA					
1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Moszna, Domaniew, Domaniewek		3 462 472,00	1 201 966,42	34,71	51,74
Zapłacono 1 118 094,32zł. za budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Moszna, Domaniew, Domaniewek zgodnie z umową 272.98.2012 z dn. 25.09.2012r. na kwotę 4 408 320,00zł. Termin realizacji umowy do 31.05.2014r.		3 176 472,00	1 133 717,76	35,69	30
Zapłacono 14 210,90zł. za nadzór budowlany nad budową sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Moszna, Domaniew, Domaniewek zgodnie z umową nr 272.111.2012 z dn. 22.10.2012r. na kwotę 152 151,00zł.					
Zapłacono 1 412,54zł. za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym drogi powiatowej 3112W w Moszna Wieś.					
2. Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości oraz projektowanie przyłączy w gminie Brwinów					
Wykonano dokumentację projektową odgałęzień kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego w Gminie Brwinów – w Parzniewie, Otrębusach, Kaniach i w Domaniewie zgodnie z umową IR.1.2013 z dn. 03.01.2013r. – umowa zrealizowana w 100%, zapłacono 44 772,00zł.		286 000,00	68 248,66	23,86	73,48
W dniu 23.04.2013r. podpisano umowę 272.49.2013 na budowę odgałęzień kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego drogi powiatowej nr 3124W - ul. Głównej w Parzniewie. Termin do 31.10.2013r. Na to zadanie 86 100,00zł.					
W dniu 22.05.2013r. podpisano umowę 272.62.2013 na budowę odgałęzienia kanalizacji sanitarnej w ul. Łosia w Otrębusach. Kwota 1 845,00zł. Termin do 01.10.2013r.					
Wykonano 70% umowy IR-37/2012 z dn. 28.09.2012r. na opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w granicach pasa drogowego w dz. nr ew. 334/11, 334/3, 323/3 ul. Sadowa w Kaniach. Zad. 1 Kwota 32 226,00zł. – zapłacono 22 558,20zł.					
Zrealizowano 70% umowy IR-13/2012 z dn. 24.04.2012r. na opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej do ostiedla AGROMAN w Parzniewie na kwotę 44 280,00zł. (zad. 2). Płatność nastąpi w lipcu.					
Zapłacono 918,46zł. za zakup map, wypisy z ksiąg wieczystych i ustanowienie służebności.					
DZIAŁ 400 ROZDZ. 40002 § 6050					
WODOCIĄGI MIEJSKIE					
		250 000,00	0,00	0	24,60

<p>1. Budowa sieci wodociągowej w Brwinowie W dniu 22.05.2013r podpisano umowę 272.62.2013 na budowę sieci wodociągowej w ul. Akacyjnej w Brwinowie. Kwota na to zadanie 61 500,00zł. Termin do 01.10.2013r.</p>	250 000,00	0,00	0	24,60
DZIAŁ 400 ROZDZ. 40002 § 6060				
WODOCIĄGI MIEJSKIE - Zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0	0
1. Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców	10 000,00	0,00	0	0
DZIAŁ 600 ROZDZ. 60014 § 6050				
DROGI POWIATOWE	2 291 000,00	130 820,12	5,71	30,00
1. Przebudowy drogi powiatowej nr 3124W na odcinku obejmującym ul. Główną i ul. 36 PP Legii Akademickiej (odcinek od ul. Głównej do ul. Przyszłości) w Parzniewie - dokumentacja projektowa	1 690 000,00	0,00	0	10
<p>Podpisano umowę 272.49.2013 z dn. 23.04.2013r. na przebudowę ul. Głównej i 36 P.P. Legii Akademickiej na odcinku od ul. Głównej do ul. Przyszłości w Parzniewie na kwotę 1 476 000,00zł.</p> <p>W dniu 28.06.2013r. zawarto umowę Nr IR.17.2013 na pełnienie nadzoru inwestorskiego – termin do 31.10.2013r. Kwota wg. umowy (część II) wynosi 24 000,00zł.</p>				
2. Przebudowa ul. Książenińskiej na odc. od ul. Kazimierzowskiej do ul. Małej w Oweczarni w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego	585 000,00	130 820,12	22,36	80
<p>Zapłacono 130 820,12zł. zgodnie z umową 272.115.2012 z dn. 05.11.2012r. na przebudowę ul. Książenińskiej na odc. od ul. Kazimierzowskiej do ul. Małej w Oweczarni w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego. Termin wykonania umowy do 30.11.2013r.</p>				
3. Wykonanie dwuwariantowej koncepcji oraz dokumentacji projektowej budowy chodnika lub ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 3107W na odcinku od skrzyżowania ul. Pruszkowskiej z ul. Jeżynową w Strzeniówce poprzez miejscowość Kanie do skrzyżowania ul. Pruszkowskiej z ul. Główną w granicy, na terenie Gminy Brwinów	16 000,00	0,00	0	0
Nie poniesiono żadnych wydatków.				
DZIAŁ 600 ROZDZ. 60016 § 605				
DROGI GMINNE	3 921 990,00	95 141,91	2,43	57,66
DZIAŁ 600 ROZDZ. 60016 § 6050	2 550 000,00	0,00	0	10
1. Przebudowa drogi Brwinów-Parzniew na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 720 (ul. Pszczelińska) w Brwinowie do drogi powiatowej nr 3124W (ul. Główna) w Parzniewie				
W dniu 23.04.2013r. podpisano umowę 272.49.2013 na przebudowę drogi Brwinów - Parzniew na				

<p>odcinku od ul. Granicznej w Brwinowie do ul. Głównej w Parzniewie na kwotę 2 410 800,00 zł W dniu 28.06.2013r. zawarto umowę Nr IR.17.2013 na pełnienie nadzoru inwestorskiego – termin do 31.10.2013r. Kwota wg. umowy (część I) wynosi 24 000,00zł. Nie poniesiono żadnych wydatków.</p>	132 409,00	78 536,91	59,31	80
<p>DZIAŁ 600 ROZDZ. 60016 § 6050</p>				
<p>2. Budowa chodnika w ul. Krótkiej i ul. Przejazdowej w Otrębusach Zapłacono 78 536,91zł. zgodnie z umową 272.28.2013 z dn. 26.03.2013r. na budowę chodnika w ul. Przejazdowej w Otrębusach na kwotę 143 996,10zł. Termin realizacji umowy do 15.07.2013r. wg aneksu nr 1.</p>	229 581,00	0,00	0	80
<p>DZIAŁ 600 ROZDZ. 60016 § 6057</p>				
<p>2a. Przebudowa ul. Przejazdowej w zakresie wykonania chodnika w Otrębusach Nie poniesiono żadnych wydatków.</p>	700 000,00	7 380,00	1,05	80
<p>DZIAŁ 600 ROZDZ. 60016 § 6050</p>				
<p>3. Przebudowa ul. Jasnej i Czubińskiej w Brwinowie Zadanie realizowane jest na podstawie umowy 272.99.2012 z dn. 14.09.2012r. na przebudowę ul. Jasnej i Czubińskiej - etap I. Wykonano obniżenie 5 szt. studni kanalizacji sanitarnej w ul. Jasnej w Brwinowie zgodnie z zamówieniem Nr 8/2013 z dn. 14.05.2013r. na kwotę 7 380,00zł – zamówienie zrealizowano w 100%</p>	20 000,00	9 225,00	46,13	100
<p>DZIAŁ 600 ROZDZ. 60016 § 6050</p>				
<p>4. Opracowanie koncepcji budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od Brwinowa do Parzniewa Wykonano koncepcję projektu budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od Brwinowa (skrzyżowanie ul. Granicznej z ul. Pruszkowską) do Parzniewa zgodnie z umową IR.3.2013 z dn. 18.01.2013r. na kwotę 9 225,00zł. – umowa została zrealizowana w 100%</p>	30 000,00	0,00	0	50
<p>DZIAŁ 600 ROZDZ. 60016 § 6050</p>				
<p>5. Budowa chodnika i ciągu pieszo-rowerowego w Czubinie Nie poniesiono żadnych wydatków. Zawarto porozumienie z dnia 15.04.2013r pomiędzy gminą Brwinów i gminą Błonie na wykonanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania. W dniu 29.04.2013r. podpisano umowę nr IR.10.2013 na opracowanie dokumentacji projektowej chodnika i ciągu pieszo-rowerowego w Czubinie na kwotę 56 580,00zł. Każda z gmin – gmina Brwinów i gmina Błonie zapłaci zgodnie z umową po 23 000,00zł. netto. Termin realizacji umowy został wyznaczony do 30.09.2013r.</p>	220 000,00	0,00	0	3,63
<p>DZIAŁ 600 ROZDZ. 60016 § 6050</p>				
<p>6. Przebudowa ul. Łomżyńskiej na odcinku od ul. Ciechanowskiej do ul. Wileńskiej i ul.</p>				

<p>Płockiej na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. Glinianej w Brwinowie w zakresie wykonania nawierzchni jezdni i chodnika wraz z odtworzeniem odwodnienia W dniu 08.04.2013r. podpisano umowę IR.7.2013 na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej budowy chodnika i jezdni z odwodnieniem w ul. Łomżyńskiej na odcinku od ul. Ciechanowskiej do Wileńskiej i Płockiej na odc. od ul. Wileńskiej do Glinianej w Brwinowie na kwotę 7 995,00zł. Termin do 10.08.2013r. - wg aneksu nr 1.</p>	40 000,00	0,00	0	0
<p>DZIAŁ 600 ROZDZ. 60016 § 6050 7. Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Brwinowa do Parzniewa Nie poniesiono żadnych wydatków.</p>				
<p>DZIAŁ 600 ROZDZ. 60016 § 6060</p>				
<p>DROGI GMINNE – ZAKUPY INWESTYCYJNE</p>	970 000,00	106 111,45	10,94	13
<p>1. Zakup działek pod drogi Wycup działek od osób prywatnych, sporządzono 7 aktów notarialnych oraz 4 ugody na łączną kwotę 106 111,05 zł. W dalszym półroczu, przewidywane są kolejne zakupy nieruchomości przeznaczonych pod drogi.</p>	970 000,00	106 111,45	10,94	13
<p>DZIAŁ 600 ROZDZ. 60095 § 6050</p>				
<p>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – pozostała działalność</p>	2 000,00	0,00	0	0
<p>1. Podwarszawskie Trójmiasto Ogródów - poprawa spójności obszaru PTO poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowanie przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji - wkład własny Nie poniesiono żadnych wydatków.</p>	2 000,00	0,00	0	0
<p>DZIAŁ 600 ROZDZ. 60095 § 6060</p>				
<p>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – pozostała działalność</p>	18 000,00	0,00	0	0
<p>1. Zakup wiat przystankowych (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego) Nie poniesiono żadnych wydatków.</p>	18 000,00	0,00	0	0
<p>DZIAŁ 700 ROZDZ. 70005 § 6060</p>				
<p>GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI – zakupy inwestycyjne</p>	1 500 000,00	1 500 000,00	100	100
<p>1. Zakup prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku i budowli nieruchomości Moszna 49A (dz. nr ew. 23/6) położonej we wsi Moszna Parcela. Zapłała przedostatniej raty za zakup użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku i budowli na działce nr. ew. 23/6, położonej we wsi Moszna Parcela, na podstawie przedwstępnej umowy sprzedaży (Rep. A nr 2554/2012 z dn. 2012.03.30)</p>	1 500 000,00	1 500 000,00	100	100

Kolejne raty, będą płacone zgodnie z w/w przedwstępna umową sprzedaży.						
DZIAŁ 700 ROZDZ. 70095 § 6050						
GOSPODARKA KOMUNALNA – Pozostała działalność						
1. Rewitalizacja dworu Toeplitza w Otrębusach		1 100 000,00	9 840,00	1	20	
W dniu 12.04.2013r. podpisano umowę IR.11.2013 z dn. na pełnienie nadzoru autorskiego nad rewitalizacją budynku Toeplitza. Kwota za jeden pobyt 307,50zł. Maksymalnie 10 pobytów - kwota 3 075,00zł.		1 100 000,00	9 840,00	1	20	
Zapłacono 9 840,00zł. zgodnie z umową IR.5/2013 z dn. 29.03.2013r. na opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej: 1.) schodów wejściowych, drzwi wejściowych z przedścionkiem oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych, 2.) uzupełnienie inwentaryzacji budynku w zakresie rzutów kondygnacji i przekrojów budynku. Termin do: zad. 1 - 21.06.2013r., zad. 2 - 19.04.2013r.						
Podpisano umowę 272.25.2013 na rewitalizację budynku (remont budynku użyteczności publicznej i położenie kostki) na kwotę 756 338,07zł. Termin do 30.09.2013r.						
W dniu 12.03.2013r. podpisano umowę 272.26.2013 na zakup i dostawę materiałów budowlanych i kotła centralnego ogrzewania do Dworu Toeplitza na kwotę 26 691,00zł. termin realizacji umowy do 28.06.2013r.						
DZIAŁ 750 ROZDZ. 75023 § 6050						
URZĘDY GMIN						
1.Modernizacja archiwum przy budynku Urzędu Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12a		70 000,00	0,00	0	0	
Trwa przygotowywanie umów na roboty remontowe oraz zakup regałów.		70 000,00	0,00	0	0	
DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75023 § 6060						
1.Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy		60 000,00	38 103,22	63,50	63,50	
Po przeprowadzeniu procedury zakupu zgodnie z regulaminem PZP zakupiono urządzenie kserograficzne, odbiornik TV, pamięć operacyjną do serwerów, pamięć masową (dyski twarde) do serwerów, komputer przenośny		60 000,00	38 103,22	63,50	63,50	
DZIAŁ 754 ROZDZIAŁ 75495 § 6050						
1.Budowa sieci monitoringu miasta		85 752,00	0,00	0	0	
W pierwszym półroczu nie wydatkowano żadnych środków. W dniu 22.07.2013 r. podpisano umowę na kwotę 9.225 zł dot. prac geodezyjnych do projektów budowlanych budowy sieci telekomunikacyjnej (światłowodowej) na cele monitoringu miejskiego, z terminem realizacji 15.09.2013 r.		20 000,00	0,00	0	0	
2.Zakup i instalacja urządzeń monitoringu w Zespole Szkół nr 1						
Plan został wprowadzony w dniu 10.06.2013 uchwałą Nr XLI 422.2013, Zostało rozstrzygnięte						

zapytanie ofertowe 24 czerwca 2013 r., umowa z wykonawcą jest przygotowana i złożona do Burmistrza do podpisu. Termin realizacji inwestycji zgodnie z zapisami w umowie jest do dnia 31 sierpnia 2013r.		65 752,00	0,00	0	0
DZIAŁ 801 ROZDZ. 80101 § 6050					
SZKOLY PODSTAWOWE					
1. Budowa budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną przy Zespole Szkół w Otrębusach		1 792 000,00	0,00	0	35
Zadanie realizowane jest na podstawie umowy 272.55.2011 z dn. 14.09.2011r. na wykonanie projektu na kwotę 115 000,00zł. + nadzór autorski. Przekazanie dokumentacji nastąpi w lipcu 2013r.		1 632 000,00	0,00	0	0
2. Wykonanie elewacji wraz z ociepleniem budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 1 w Brwinowie przy ul. Piłsudskiego 11		160 000,00	0,00	0	70
W dniu 03.04.2013r podpisano umowę 272.33.2013 na wykonanie elewacji wraz z ociepleniem budynku sali gimnastycznej na kwotę 77 687,99zł. Termin do 09.08.2013r. Umowa w trakcie realizacji.					
DZIAŁ 801 ROZDZ. 80104 § 6050					
PRZEDSZKOLA					
1. Opracowanie dokumentacji (konceptja+projekt) budowy cztero-oddziałowego przedszkola przy ul. Piłsudskiego w Brwinowie na dz. 4/4 i części dz. 3/19 obr. 4 + budowa		3 089 290,00	11 925,16	0,39	3,95
Podpisano umowę 12/R1/R/05797/2 z PGE Dystrybucja S.A. na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej placu budowy przedszkola. Termin do 27.11.2013r. W dniu 29.05.2013r. podpisano umowę 272.64.2013 na budowę przedszkola na kwotę 4 376 000,00zł. Termin do 27.06.2014r. Budowa w trakcie realizacji. Zawarto umowę IR.16.2013 z dn. 26.06.2013r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Kwota ogólna 37 638,00zł. Termin do 27.06.2014r. Kwota w 2013r. 18 819,00zł. Zapłacono 1 593,16zł. za usługi ksero.		2 939 290,00	1 593,16	0,05	1
2. Wykonanie elewacji budynku Przedszkola w Brwinowie przy ul. Lilpopa 4		150 000,00	10 332,00	6,89	6,89
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową ocieplenia budynku przedszkola zgodnie z umową IR.9/2013 z dn. 05.04.2013r. na kwotę 7 257,00zł. - umowa realizowana w 100% Zapłacono 3 075,00zł. za wykonanie audytu energetycznego. Ogłoszono postępowanie przetargowe.					
DZIAŁ 900 ROZDZ. 90001 § 605					
KANALIZACJA MIEJSKA-SANITARNA					
DZIAŁ 900 ROZDZ. 90001 § 6057		23 649 483,42	10 889 419,37	46,04	77,42
		6 777 533,97	6 777 533,95	100	100

<p>1. Czyste życie - kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Brwinów DZIAŁ 900 ROZDZ. 90001 § 6059</p>	16 686 949,45			
<p>2. Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Brwinów</p>	4 083 263,23	24,47	88	
<p>Zadanie pn. „Czyste życie - kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Brwinów” jest zadaniem wieloletnim (2007-2014). W I półroczu 2013 roku w ramach realizacji projektu trwała realizacja podpisanych kontraktów budowlanych i usługowych zgodnie z przyjętymi harmonogramami robót. W trakcie I półroczu zakończono realizację następujących kontraktów: Budowa kanalizacji sanitarnej na północ od torów PKP w Brwinowie oraz Rozbudowa SUW w Brwinowie i Parzniewie.</p>	185 000,00	15,47	44,26	
<p>DZIAŁ 900 ROZDZ. 90001 § 6050</p>				
<p>3. Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości oraz projektowanie przyłączy w Brwinowie Opracowano dokumentację projektową kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w ul. Wiosennej w Brwinowie zgodnie z umową IR.37/2012 z dn. 28.09.2012r. na kwotę 14 391,00zł. – umowa zrealizowana w 100% W dniu 08.04.2013r. podpisano umowę 272.36.2013 na wykonanie projektu i wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami do granic nieruchomości ok. 100mb w dz. nr ew. 153 obr. 7 - sięgaczu od ul. Wygonowej w Brwinowie na kwotę 53 259,00zł. Termin do 02.12.2013r. Zapłacono 24,69zł. za wykonanie kopii map. Zawartą umowę nr IR.1.2013 z dnia 03.01.2013r na opracowanie dokumentacji projektowej odgałęzień kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego w Brwinowie. Termin realizacji do 13.06.2013r. Kwota maksymalna do 15 000,00 zł. Zapłacono 14 206,50 – umowa zrealizowana w 100%.</p>	28 622,19			
<p>DZIAŁ 900 ROZDZ.90001 § 6050</p>				
<p>KANALIZACJA DESZCZOWA</p>				
<p>1. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Otrębskiej, Kubusia Puchatka oraz Leśnej Polany w Brwinowie</p>	263 893,00	0	80	
<p>Zadanie realizowane jest jednym kontraktem z Jednostką realizującą projekt „Czyste życie...”</p>	263 893,00	0	80	
<p>DZIAŁ 900 ROZDZ. 90002 § 6060</p>				
<p>1. Zakup licencji programu komputerowego</p>	22 265,00	0	100	
<p>Po przeprowadzonych postępowaniach zgodnie z PZP podpisano umowę z firmą NET PROCES na zakup oprogramowania do ewidencji opłat za gospodarowanie odpadami na kwotę 22.264,23</p>	22 265,00	0	100	

zł. Płatność po instalacji i wdrożeniu programu.						
DZIAŁ 900 ROZDZ. 90006 § 6050						
OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH						
1. Budowa odwodnienia w rejonie ulic: Nadarzyńska, Łąkowa oraz Mokra w Żółwinie						
Zapłacono 123,00zł. za wykonanie tablicy informacyjnej. Wydatkowano 1 132,24zł. za energię elektryczną do przepompowni wody deszczowej. Zadanie realizowane jest na podstawie umowy 272.108.2012 z dn. 10.10.2012r. na kwotę 915 143,73zł. Kwota do zapłaty w tym roku zgodnie z umową wynosi 115 143,73zł. Termin do 10.10.2013r.		220 000,00	1 255,24	0,57	45	
		140 000,00	1 255,24	0,90	90	
2. Wykonanie odwodnienia ul. Marii Dąbrowskiej i ul. T. Sygietyńskiego oraz części ul. Sadowej i ul. Kolberga w Otrębusach w gminie Brwinów oraz pełnienie czynności z zakresu nadzoru autorskiego na żądanie Zamawiającego w trakcie robót budowlanych, prowadzonych na podstawie sporządzonego projektu budowlanego (zadanie przeniesione ze względu na konieczność wcześniejszej budowy kanalizacji sanitarnej zaplanowanej w harmonogramie "Czystego Życia" na 2012r.)						
W dniu 14.05.2013r. podpisano umowę 272.60.2013 na odwodnienie w ul. Marii Dąbrowskiej, Sygietyńskiego, części ul. Sadowej i ul. Kolberga w Otrębusach - III etap na kwotę 46 457,04zł. Termin do 22.08.2013r. W dniu 21.06.2013r. wykonawca odstąpił od realizacji umowy.		80 000,00	0,00	0	0	
DZIAŁ 900 ROZDZ. 90015 § 6050						
OŚWIETLENIE						
1. Budowa oświetlenia ulicznego (w ramach Funduszu Sołeckiego)						
W dniu 19.06.2013r. podpisano umowę 272.70.2013 na przebudowę dróg w zakresie oświetlenia drogowego w gminie Brwinów (projekt i budowa) – ul. Mieszka I w Owczarni, Fałęcin, ul. Młochowska w Żółwinie. Kwota na to zadanie wynosi 7 636,95zł. Termin do 15.12.2013r. Podpisano umowę 272.29.2013 z dnia 26.03.2013r. na przebudowę oświetlenia w Tereni, Żółwinie - ul. Szyszkowa, Czubinie. Kwota na to zadanie wynosi 12 031,96zł. Podpisano umowę 272.49.2013 z dn. 23.04.2013r. na budowę oświetlenia drogowego w ul. Rzecznej w Parzntewie. Kwota na to zadanie wynosi 3 000,00zł. Podpisano umowę IR.15/2013 z dnia 14.06.2013r. na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oświetlenia drogowego w ramach przebudowy drogi w Domaniewie na kwotę 6 765,00zł. oraz na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oświetlenia drogowego w ramach przebudowy drogi w Miłęcinie na kwotę 6 519,00zł. Termin do 30.11.2013r.		291 654,61	1 140,32	0,39	77,64	
		41 654,61	0,00	0	86,31	
2. Wykonanie projektów doświetlenia ulicznego (punktów świetlnych) oraz budowa na terenie gminy Brwinów						
Podpisano umowę 272.29.2013 z dnia 26.03.2013r. na przebudowę oświetlenia w Tereni, Żółwinie - ul. Szyszkowa, Czubinie. Kwota na to zadanie wynosi 78 004,04zł.		250 000,00	1 140,32	0,46	68,97	

Podpisano umowę 272.49.2013 z dn. 23.04.2013 na budowę oświetlenia drogowego w ul. Rzecznej w Parzniewie. Na to zadanie 21 600,00zł.					
Podpisano umowę 272.71.2013 z dn. 20.06.2013r. na przebudowę dróg w zakresie oświetlenia drogowego w gminie Brwinów. Termin do 30.08.2013r. Kwota 31 980,00zł.					
Podpisano umowę 272.70.2013 na przebudowę dróg w zakresie oświetlenia drogowego w gminie Brwinów (projekt i budowa) – ul. Mieszka I w Owczarni, Fałecin, ul. Młochowska w Zółwinie. Kwota na to zadanie wynosi 39 718,05zł. Termin do 15.12.2013r.					
Zapłacono 1 140,32zł. za opłatę przyłączeniową do sieci energetycznej.					
DZIAŁ 900 ROZDZ. 90095 § 6050					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 716 000,00	415 281,32	24,20	23,33	
1. Rewitalizacja Parku Miejskiego w Brwinowie – etap II Wykonano projekt budowlano-wykonawczy oświetlenia i monitoring w Parku Miejskim II etap zgodnie z umową IR.41/2012 z dn. 28.05.2012r. na kwotę 30 986,00zł. Zapłacono 384 295,32zł. zgodnie z umową 272.22.2013 z dnia 26.02.2013. na budowę sieci kablowej oświetlenia oraz monitoringu na terenie Parku Miejskiego w Brwinowie, demontaż istniejących słupów betonowych + remont istniejącego ciągu pieszego wraz z dojściem do pomnika i budowa chodnika na kwotę 1 176 160,81zł. Termin do 31.07.2013r.	1 700 000,00	415 281,32	24,43	70	
2. Urządzenie placu zabaw w Kaniach przy ul. Wrzosowej na dz nr ew 1030/26 Umowa w trakcie przygotowania	10 000,00	0,00	0	0	
2. Projekt zagospodarowania placu zabaw na terenie działki numer 574 w Owczarni przy ul. Żółcińskiej Wprowadzono do planu w VI 2013 r., zadanie do realizacji w II półroczu 2013	6 000,00	0,00	0	0	
DZIAŁ 900 ROZDZ. 90095 § 6060					
DZIAŁ 900 RODZ.90095 §6060 – ZAKUPY INWESTYCYJNE	58 917,48 zł	50 725,05 zł	86,09	100	
1.Zakup urządzeń na place zabaw (w ramach Funduszu sołeckiego) Podpisano umowę Nr OSR.8.2013 z dnia 16.04.2013, „Twins Project” Adam Zientara zs. w Nowej Woli, ul. I. Krasińskiego 109, 05-515 Mysiadło - zakup i montaż urządzeń fitness, kwota 6.780,01 zł; umowę nr OSR.6.2013 z 12.04.2013 r. oraz aneks 1 z 29.05.2013 r. z firmą Buglo Sp z o.o. na zakup i montaż zabawek na kwotę 29.290,94 zł; zakupiono siatkę ogrodzeniową na kwotę 1.906,38 zł na ogrodzenie placu zabaw w Otrębusach. Zakupy dot. sołectw Domaniew, Otrębusy, Owczarnia. Kolejne zakupy w sierpniu, umowa w przygotowaniu.	45 173,48	37 977,33	84,07	100	
2.Zakup urządzeń na place zabaw Zakup urządzeń na place zabaw (w ramach środków przekazanych przez firmę Eko-bud) Umowa numer OSR.9.2013 z dnia 06.05.2013 zakup urządzeń na plac zabaw przy	13 744,00	12 747,72	92,75	100	

ul. Sochaczewskiej i na plac zabaw w Kaniach –zakup i montaż zabawek						
DZIAŁ 921 ROZDZ. 92109 § 6050						
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		170 000,00	0,00	0	40	
1. Projekt i budowa Wiejskiego Klubu Kultury (świetlice) w Owczarni Realizowana jest umowa 272.79/2012 z dn. 30.08.2012r. na kwotę 468 100zł. Termin zakończenia do 31.07.2013r.		100 000,00	0,00	0	80	
2. Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z kotłem grzewczym i budowa przyłącza wodociągowego - świetlica Otrębusy		70 000,00	0,00	0	0	
DZIAŁ 926 ROZDZ. 92601 § 605						
OBIEKTY SPORTOWE		300 000,00	0,00	0	50	
DZIAŁ 926 ROZDZ. 92601 § 6050		200 000,00	0,00	0	50	
1. Projektowanie i budowa boiska rekreacyjnego do gier zespołowych wraz z ogrodzeniem i zagospodarowaniem otoczenia terenu w Parzniewie Zadanie realizowane jest na podstawie umowy 272.67.2013 z dn. 05.06.2013r. na kwotę 198 467,50zł. Termin do 27.09.2013r.						
DZIAŁ 926 ROZDZ. 92601 § 6057		100 000,00	0,00	0	50	
1. Projektowanie i budowa boiska rekreacyjnego do gier zespołowych wraz z ogrodzeniem i zagospodarowaniem otoczenia terenu w Parzniewie – środki PROW Zadanie realizowane jest na podstawie umowy 272.67.2013 z dn. 05.06.2013r. na kwotę 198 467,50zł. Termin do 27.09.2013r.						
Razem:		45 856 083,85	14 512 066,20	31,65	54,78	

W/ z SKARBNIKA
Gminy Brwinów
KIEROWNIK REFERATU
Budżetowo-Finansowo-Podatkowego
Bożena Żulawska

Arkadiusz Kosciński
BURMISTRZ
Gminy Brwinów