

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA INWESTYCJI
REFERATU INESTYCJI I REMONTÓW ZA OKRES
OD 01.01.2011r. DO 30.06.2012r.**

NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE FINANSOWE		WYKONANIE MERYTORYCZNE
		zł.	%	
DZIAŁ 010 ROZDZ. 01008 § 6050				
MELIORACJE WODNE				
1. Wykonanie odwodnienia ul. Marii Dąbrowskiej i ul. T. Sygietyńskiego oraz części ul. Sadowej i ul. Kolberga w Otrębusach w gminie Brwinów oraz pełnienie czynności z zakresu nadzoru autorskiego na żądanie Zamawiającego w trakcie robót budowlanych, prowadzonych na podstawie sporządzonego projektu budowlanego (zadanie przeniesione ze względu na konieczność wcześniejszej budowy kanalizacji sanitarnej zaplanowanej w harmonogramie "Czystego życia" na 2012r.)	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0%	0% 0%
Zadanie wieloletnie. Realizacja zadania będzie możliwa w 2013r. ze względu na trwające obecnie prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w w/w ulicach wykonywane przez Jednostkę Realizującą Projekt Czyste Życie.				
DZIAŁ 010 ROZDZ. 01010 § 6050				
WODOCIĄGI WIEJSKIE				
1. Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w gminie Brwinów w tym: w Kaniach ul. Zdrojowa, Urocz. Boczna od ul. Słonecznej, ul. Boczna od ul. Polnej, ul. Boczna w Żółwinie oraz spinka we wsi Terenia + budowa	500 000,00 200 000,00	171 573,43 144 896,82	34,34% 72,45%	100%
Zrealizowano w 100% umowę 3420-49/2010 z dn. 04.11.2010r. Zapłacono 144 896,82zł. Ogłoszono następny przetarg na budowę sieci wodociągowej w gminie Brwinów. Podpisano umowę na budowę wodociągu nr 272.59.2012 z dnia 25.05.2012r. na kwotę 55 103,18zł.. Termin realizacji umowy do 27.10.2012r.				
2. Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w gminie Brwinów	300 000,00	26 676,61	8,89%	30%
Zakończono umowę IR-1/2011 z dn. 14.06.2011r. Zapłacono 26 511,41zł. Zawarto następujące umowy: - umowa IR-3/2012 z dn. 01.02.2012r. na kwotę 17 835,00zł. – na opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej ul. Warszawskiej w Otrębusach (ok.				

400mb). Obecnie trwają prace projektowe. - umowa IR-10/2012 z dn. 20.03.2012r. na kwotę 8 610,00zł. – na opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w dz. nr ew. 290/2 ob. 16 odchodzącej od ul. Książenickiej w Owczarni. Trwają prace projektowe. Termin realizacji do 15.10.2012r.					
- umowa IR-13/2012 z dn. 24.04.2012r. na kwotę 23 370,00zł. – na opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej do osiedla „AGROMAN” w Parzniewie (ok. 800mb). Prace projektowe w toku. Termin realizacji do 01.12.2012r. Wydatkowano 157,21zł. za zakup kopii map, dzienników budowy i wypisów z ewidencji gruntów. Dokonano opłaty za umieszczenie urządzenia wodociągowego w ul. Książenickiej w Owczarni na podstawie Decyzji Zarządu Powiatu Pruszkowskiego Nr ZZ/158/2012 z dn. 06.06.2012r. Podpisano umowę na budowę wodociągu nr 272.59.2012 z dnia 25.05.2012r. na kwotę 61 792,99zł.. Termin realizacji umowy do 27.10.2012r.					
DZIAŁ 010 ROZDZ. 01010 § 6060					
WODOCIĄGI WIEJSKIE – ZAKUPY INWESTYCYJNE					
1. Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców.					
DZIAŁ 010 ROZDZ. 01010 § 6050					
KANALIZACJA WIEJSKA					
1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Moszna, Domaniew, Domaniewek Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich zgodnie ze Zleceniem IR.1/2012 z dn. 09.01.2012r. na kwotę 984,00zł. Wystąpiono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o pożyczkę na realizację zadania.	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości oraz projektowanie przyłączy w gminie Brwinów Rozliczono umowę IK-29/2010 z dn. 21.07.2010r. Zapłacono 48 609,60zł.- umowa wykonana w 100% Podpisano następujące umowy: - umowa IR-3/2012 z dn. 01.02.2012r. na kwotę 16 605,00zł. – na opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej ul. Warszawskiej w Otrębusach (ok. 400mb). Trwają prace projektowe. Termin realizacji umowy do 30.08.2012r. wg aneksu nr 3.	1 739 085,00 1 366 395,00	52 574,82 984,00zł.	3,02% 0,07%	0,07%	0,07%
	242 690,00	51 590,82	21,26%		45%

<p>- umowa IR-13/2012 z dn. 24.04.2012r. na kwotę 44 280,00zł. – na opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej do osiedla „AGROMAN” w Parzniewie (ok. 800mb). Trwają prace projektowe. Termin realizacji umowy do 01.12.2012r.</p> <p>Przedłużono termin wykonania umowy IR-6/2011 z dn. 01.07.2011r. na kwotę 39 852,00zł.</p> <p>Sporządzono mapę do celów wieczysto-księgowych na dz. nr ew. 474/16 obr. 15 ul. Jesionowa w Otrębusach zgodnie ze zamówieniem Nr 9/2012 z dn. 02.04.2012r. na kwotę 2 000,00zł.</p> <p>Wydatkowano 981,22zł. na usługi ksero, czynności notarialne, wypisy z rejestru gruntów.</p>				
<p>3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej</p>		130 000,00	0,00	0%
<p>DZIAŁ 400 ROZDZ. 40002 § 6050</p>				0%
<p>WODOCIĄGI MIEJSKIE</p>				
<p>1. Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w Brwinowie</p>		26 310,00	26 303,15	34,47%
<p>Zadanie zakończone. Zapłacono 26 303,15zł. zgodnie z umową 3420-49/2010 z dn. 04.11.2010r.</p>		26 310,00	26 303,15	99,97%
<p>2. Budowa sieci wodociągowej w Brwinowie</p>		50 000,00	0,00	0%
<p>Podpisano umowę 16/2012 z dn. 21.05.2012r. na kwotę 29 766,00zł. – na budowę sieci wodociągowej w ul. Sochaczewskiej w Brwinowie (ok. 190mb). Termin realizacji nastąpi w ciągu 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.</p>				60%
<p>Dział 400 Rozdz. 40002 § 6060</p>				
<p>WODOCIĄGI MIEJSKIE – ZAKUPY INWESTYCYJNE</p>				
<p>1. Nabywanie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców</p>		50 000,00	0,00	0,00
<p>2. Zakup zestawów inkasenckich</p>		10.000,00	0,00	0,00
<p>Termin wykonania określony jest do końca roku.</p>		40.000,00	0,00	0,00
<p>DZIAŁ 600 ROZDZ. 60013 § 6050</p>				
<p>DROGI WOJEWÓDZKIE</p>				
<p>1. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Pszczelińskiej w Brwinowie i Otrębusach - kontynuacja</p>		50 101,00	40,00	0,08%
<p>Dokonano opłaty sądowej do zawezwania do próby ugodowej. Zawarto ugodę sądową w dniu 17.04.2012r. pomiędzy Gminą Brwinów a Jednostką Projektową przed Sądem Rejonowym w Pruszkowie.</p>		50 101,00	40,00	0,08%
<p>DZIAŁ 600 ROZDZ. 60014 § 6050</p>				

DROGI POWIATOWE		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Głównej i ul. 36 PP Legii Akademickiej na odc. od ul. Głównej do ul. Przyszłości w Parzniewie		50 000,00	0,00	0,00	0%	0%
DZIAŁ 600 ROZDZ. 60016 § 6050						
DROGI GMINNE		1 103 100,00	4 920,00	0,45%		
1. Budowa chodnika w ul. Szkolnej w Żółwinie		490 000,00	2 460,00	0,50%		0,50%
W dniu 21.05.2012r. podpisano umowę 272.58.2012 na kwotę 478 014,83zł. – na przebudowę ul. Szkolnej w Żółwinie w zakresie nawierzchni chodnika. Termin realizacji umowy do 27.07.2013r.						
Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich zgodnie ze zleceniem IR.3/2012 z dn. 13.01.2012r. na kwotę 2 460,00zł.						
2. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Piłsudskiego w Kaniach		60 000,00	0,00	0%		0%
3. Przebudowa ul. Jasnej i Czubińskiej w Brwinowie - I etap		553 100,00	2 460,00	0,44%		0,44%
Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich zgodnie ze zleceniem IR.4/2012 z dn. 13.01.2012r. na kwotę 2 460,00zł.						
DZIAŁ 600, ROZDZ. 60016 § 6060						
DROGI GMINNE – ZAKUPY INWESTYCYJNE		1 676 000,00	345 541,16	20,62%		
1. Zakup działek pod drogi		1 676 000,00	345 541,16	20,62%		-
Wypok działek od osób prywatnych, sporządzono 8 aktów notarialnych oraz 6 ugód na łączną kwotę 345 541,16 zł. W dalszym półroczu, przewidywane są kolejne zakupy nieruchomości przeznaczonych pod drogi.						
DZIAŁ 600 ROZDZ. 60095 § 6060						
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		16 500,00	16 499,81	100%		100%
1. Zakup wiat przystankowych (w ramach Funduszu Soteckiego)		16 500,00	16 499,81	100%		100%
Zadanie zakończone. Zakupiono 4 wiaty przystankowe zgodnie z umową IR.2/2012 z dn. 24.01.2012r. na kwotę 16 499,81zł.						
DZIAŁ 700, ROZDZIAŁ 70005, § 6060						
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI – zakupy inwestycyjne		1 440 000,00	300 000,00	20,83%		-
1. Zakup prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku i budowli nieruchomości Moszna 49A (dz. nr ew. 23/6) położonej we wsi Moszna Parcela.		1 440 000,00	300 000,00	20,83%		-
Zapłała pierwszej raty za zakup użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku i budowli na działce nr. ew. 23/6, położonej we wsi Moszna						

Parcela, na podstawie przedwstępnej umowy sprzedaży (Rep. A nr 2554/2012 z dn. 2012.03.30) Kolejne raty, będą płacone zgodnie z w/w przedwstępna umową sprzedaży.					
DZIAŁ 700 ROZDZ. 70095 § 6050					
GOSPODARKA MIESZKANIOWA – Pozostała działalność					
1. Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej remontu dworku „Zagroda” przy ul. Grodzkiej 57 w Brwinowie	31 900,00	0,00	0%	0%	0%
Zadanie w trakcie realizacji. Upiął termin realizacji umowy nr 272.44.2011.	31 900,00	0,00	0%	0%	0%
DZIAŁ 750 ROZDZ. 75023 § 6060					
URZĘDY GMIN - ZAKUPY INWESTYCYJNE	25 000,00	-	0%	0%	0%
1. Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy	25 000,00	-	0%	0%	0%
Planowane zakupy na drugą połowę roku.					
DZIAŁ 754 ROZDZ. 75495 § 6060					
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - ZAKUPY INWESTYCYJNE	21 661,80	19 395,87	89,54%	89,54%	100%
1. Zakup radarowego, laserowego miernika prędkości	21 661,80	19 395,87	89,54%	89,54%	100%
Zadanie zakończone. Zakupiono laserowy miernik prędkości i odległości					
Zakup przeprowadzono zgodnie z regulaminem zamówień publicznych.					
Wydatkowano: 19 395,87					
SZKOŁY PODSTAWOWE					
DZIAŁ 801 ROZDZ. 80101 § 605	2 377 799,00	646 999,85	27,21%	27,21%	
1. Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół nr 1 w Brwinowie im. Tadeusza Kościuszki w ramach programu "Radosna Szkoła"	2 377 799,00	646 999,85	27,21%	27,21%	
um 62/2012 kwota 128302,53 RODO termin 25.09.2012	200 000,00	19 840,23	9,92%	9,92%	0%
2. Modernizacja szkolnego placu zabaw przy Zespole szkół w Otrębusach im. Włodzimierza Puchalskiego w ramach programu "Radosna Szkoła"	230 900,00	20 000,00	8,66%	8,66%	0%
um 62/2012 kwota 142303,62 RODO termin 25.09.2012					
3. Budowa budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną przy Zespole Szkół w Otrębusach	1 047 000,00	0,00	0%	0%	0%
Zadanie w trakcie realizacji.					
4. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" na dz. nr ew. 22/41 przy ul. Szkolnej w Żółwinie + dokumentacja	200 000,00	200 000,00	100%	100%	100%
Zrealizowano umowę 272.36.2011 z dnia 15.07.2012r. na budowę boisk sportowych.					
Zapłacono 126 413,24zł. Dokonano opłaty przyłączeniowej do sieci dystrybucyjnej PGE za kwotę łączną wynoszącą 11 004,36zł. zgodnie z umową nr					

<p>1A/1566/2012/6901/246 zawartą w dniu 23.02.2012r. Wykonano system monitoringu wizyjnego, alarmowego oraz nagłośnienia na boisku sportowym za kwotę 60 429,90zł. na podstawie IR.11/2011 z dnia 29.07.2012r. Zapłacono 2 152,50zł. za pełnienie nadzoru autorskiego nad budową kompleksu boisk sportowych zgodnie z umową IR.19/2011 z dnia 16.08.2012r.</p>			
<p>DZIAŁ 801 ROZDZ. 80101 § 6057</p>	<p>450 000,00</p>	<p>87,97%</p>	<p>100%</p>
<p>5. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko-Orlik 2012" na dz. nr ew. 22/10 przy ul. Szkolnej w Żółwinie + dokumentacja - środki PROW Zapłacono 435 683,85zł. zgodnie z umową 272.36.2011 z dnia 15.07.2012r. na budowę boisk sportowych.</p>	<p>395 843,62</p>	<p>0%</p>	<p>0%</p>
<p>DZIAŁ 801 ROZDZ. 80101 § 6050</p>	<p>70 000,00</p>	<p>0%</p>	<p>6%</p>
<p>6. Zakup i montaż gazowych kotłów grzewczych w Zespole Szkół nr 2 w Brwinowie (ogrzewanie Sali gimnastycznej) W dniu 30.05.2012r. podpisano umowę nr IR-21/2012 na kwotę 54 981,00zł. na zakup i dostawę kotłów gazowych. Termin realizacji umowy do dnia 31.08.2012r.</p>	<p>11 316,00</p>	<p>6,29%</p>	<p>0%</p>
<p>7. Wykonanie elewacji wraz z ociepleniem budynku Sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 1 w Brwinowie przy ul. Piłsudskiego 11 W ramach zadania opracowano dokumentację projektową docieplenia budynku sali gimnastycznej wraz z łącznikiem zgodnie z umową IR.19/2012 z dn. 31.05.2012r. na kwotę 7 995,00zł. Na podstawie umowy IR.22/2012 z dn. 06.06.2012r. na kwotę 11 008,50zł. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskaniem ciepła dla sali gimnastycznej. Sporządzono audyt sali gimnastycznej za kwotę 3 321,00zł. zgodnie z zamówieniem nr 10/2012 z dnia 12.04.2012r.</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p>DZIAŁ 801 ROZDZ. 80101 § 6060</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p>SZKOŁY PODSTAWOWE - zakupy inwestycyjne</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p>1. Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Cyfrowa szkoła"</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p>DZIAŁ 801 ROZDZ. 80104 § 6050</p>	<p>555 000,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>PRZEDSZKOLA</p>	<p>500 000,00</p>	<p>0%</p>	<p>0%</p>
<p>1. Opracowanie dokumentacji (konceptja+projekt) budowy cztero-oddziałowego przedszkola przy ul. Piłsudskiego w Brwinowie na dz. 4/4 i części dz. 3/19 obr. 4 + budowa Zadanie w trakcie realizacji.</p>	<p>0,00</p>	<p>0%</p>	<p>0%</p>

<p>2. Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu i dokumentacji projektowej budowy przedszkola w Żółwinie Zadanie w trakcie realizacji. Uzyskano większą część dokumentów uprawniających do rozpoczęcia realizacji inwestycji.</p>	55 000,00	0,00	0%	0%
DZIAŁ 801 ROZDZ. 80195 § 606	73 000,00	11 553,10	15,83%	
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - zakupy inwestycyjne	63 979,97	10 125,58	15,83%	
DZIAŁ 801 ROZDZ. 80195 § 6067				
<p>1. Zakupy inwestycyjne w ramach projektu współfinansowanego przez UE Zakup pieca do wypalania ceramiki Prymus 90 wraz z wyposażeniem . Zakupu dokonano w ramach realizowanego projektu UE „Wiedza kluczem do przyszłości”, koszty bezpośrednie (4.1.1) poz. 37 w budżecie projektu.(inwestycja zakończona).</p>	7 887,94	6 923,86	87,78%	100
<p>W ramach wyposażenia Sali integracji sensorycznej zakupiono przyrządy. Zakup ujęty w budżecie projektu w kosztach bezpośrednich (4.1.1) poz. 35. Dostosowanie pomieszczenia na salę zostanie wykonane w m-cach lipiec-sierpień 2012r.</p>	17 528,76	3 201,72	18,27%	30
<p>Wyposażenie pracowni językowej. W wyniku przetargu wyłoniono firmę jako dostawcę; NORDWECO Sp. z o.o. ul. Wieniawskiego 21, 71-130 SZCZECIN</p>	38 563,27	0,00	0	0
DZIAŁ 801 ROZDZ. 80195 § 6069	9 020,03	1 427,52	15,83%	
<p>2. Zakupy inwestycyjne w ramach projektu współfinansowanego przez UE Zakup pieca do wypalania ceramiki Prymus 90 wraz z wyposażeniem . Zakupu dokonano w ramach realizowanego projektu UE „Wiedza kluczem do przyszłości”, koszty bezpośrednie (4.1.1) poz. 37 w budżecie projektu.(inwestycja zakończona). W ramach wyposażenia Sali integracji sensorycznej zakupiono przyrządy. Zakup ujęty w budżecie projektu w kosztach bezpośrednich (4.1.1) poz. 35. Dostosowanie pomieszczenia na salę zostanie wykonane w m-cach lipiec - sierpień 2012r. Wyposażenie pracowni językowej. W wyniku przetargu wyłoniono firmę jako dostawcę; NORDWECO Sp. z o.o. ul. Wieniawskiego 21, 71-130 SZCZECIN</p>	1 112,06	976,14	87,78%	100
KANALIZACJA MIEJSKA-SANITARNA				
DZIAŁ 900 ROZDZ. 90001 § 605	50 849 923,83	13 332 693,87	26,22%	
DZIAŁ 900 ROZDZ. 90001 § 6057				
2. Czyste życie - kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Brwinów	30 106 629,89	8 821 215,06	29,30%	29,30%

DZIAŁ 900 ROZDZ. 90001 § 6059					
3. Czyste Życie - kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Brwinów	20 444 823,94	4 511 422,62	22,07%	22,07%	22,07%
<p>Zadanie pn. „Czyste życie - kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Brwinów” jest zadaniem wieloletnim (2007-2014). W I półroczu 2012 roku w ramach realizacji projektu trwała realizacja podpisanych kontraktów budowlanych o łącznej wartości 86.511.216,62 zł. W trakcie I półrocza zakończono realizację następujących kontraktów: budowa sieci wodociągowej w Otrębusach i Kaniach oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią wodociagową do osiedla „Miasto Ogród” w Parzniewie. Ponadto trwa realizacja kontraktu na Inżyniera Kontraktu dla zadań budowlanych o łącznej wartości 2 321 010,00. W trakcie I półrocza zakończono realizację usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w Otrębusach i Kaniach”. W I półroczu 2012 roku podpisano nowy kontrakt na Pomoc Techniczną na wartość 124 230,00 zł</p>					
DZIAŁ 900 ROZDZ. 90001 § 6050					
<p>4. Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości oraz projektowanie przyłączy w Brwinowie Podpisano następujące umowy: - umowa IR-3/2012 z dn. 01.02.2012r. na kwotę 15 375,00zł. – na opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w ul. Magnolii w Brwinowie (ok. 180mb). Trwają prace projektowe. - umowa IR-15/2012 z dn. 17.05.2012r. na kwotę 57 195,00zł. – zad. 1 opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Miodowej (ok. 130mb) w Brwinowie oraz zad. 2 opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piaskowej (ok. 170mb) w Brwinowie. Termin realizacji do 14.12.2012r. Zlecono wykonanie kanalizacji sanitarnej do budynku położonego na dz. nr ew. 118 obr. 3 w Brwinowie zgodnie ze zleceniem Nr 13/2012 z dn. 18.05.2012r. na kwotę 4 920,00zł. Termin realizacji zlecenia do 15.07.2012r. Wydatkowano 56,19zł. na kserokopie map.</p>	100 000,00	56,19	0,06%	77,5%	
5. Rozbudowa systemu monitoringu dla pompowni ścieków w Brwinowie - rozbudowa nastąpi w II półroczu. 2012 r.	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	138 470,00	0,00	0%	0%	0%

DZIAŁ 900 ROZDZ. 90001 § 6060						
KANALIZACJA MIEJSKA- SANITARNA – ZAKUPY INWESTYCYJNE		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Nabywanie przez Gminę kanalizacji wybudowanych przez mieszkańców . - umowa jest przygotowywana na kwotę 2.000, zł						
DZIAŁ 900 ROZDZ. 90001 § 6050						
KANALIZACJA DESZCZOWA		976 959,00	1 568,88	0,16%	0%	0%
1. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Otrębskiej, Kubusia Puchatka oraz Leśnej Polany w Brwinowie Budowa w trakcie w realizacji. Inwestycja dwuletnia. Zakończenie zadania planowane jest na 2013r.		676 959,00	0,00	0%		0%
2. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Rynek, Opałowej, Armii Krajowej i Zgoda w Brwinowie Końcowy odbiór prac budowlanych przewidywany jest na koniec lipca 2012r. Wartość robót do zapłaty wynosi 280 042,17zł. zgodnie z umową 272.41.2012 z dn. 18.04.2012r. Zapłacono 1 500,00zł. za wycenę robót budowlanych zgodnie ze zleceniem IR.2/2012 z dn. 12.01.2012r. Wydatkowano 68,88zł. na zakup dzienników budowy.		300 000,00	1 568,88	0,52%		0,52%
DZIAŁ 900 ROZDZ. 90003 § 6060						
OCZYSZCZANIE MIAST I WSI		21 000,00	3 200,00	15,24%	0%	0%
1.Zakupy w ramach Funduszu Sołeckiego (gabłota, kosiarka, odśnieżarka) Owczarnia Zakup kosiarki zlecenie z dnia 18.05.2012		21 000,00	3 200,00	15,24%		0%
DZIAŁ 900 ROZDZ. 90015 § 6050						
OSWIETLENIE		178 489,00	6 150,00	3,45%	0%	0,00%
1. Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Pogodnej (w ramach Funduszu Sołeckiego) W dniu 04.04.2012r. podpisano umowę IR.11/2012 na kwotę 14 480,79zł. na podwieszenie lamp oświetlenia ulicznego na istniejących słupach – ul. Pogodna w miejscowości Krosna. Termin realizacji umowy wg aneksu nr 1 do: 31.08.2012r.		14 489,00	0,00	0%		0,00%
2. Wykonanie projektów doświetlenia ulicznego (punktów świetlnych) oraz budowa na terenie gminy Brwinów W dniu 23.05.2012r. zawarto umowę IR.20/2012 na kwotę 31 608,15zł. na przebudowę ul. Sochaczewskiej w Brwinowie w zakresie oświetlenia drogowego. Termin realizacji umowy do 31.07.2012r.		164 000,00	6 150,00	3,75%		4%

Podpisano również umowę IR.26/2012 w dniu 27.06.2012r. na kwotę 36 596,50zł. na przebudowę ul. Mokrej i ul. Niecałej w Żółwinie w zakresie oświetlenia drogowego. Termin realizacji do dn. 30.09.2012r.				
Zapłacono 6 150,00zł. zgodnie z umową 3420-38/2010 z dn. 30.08.2012r. na wykonanie projektów doświetlenia ulicznego-punktów świetlnych na terenie gminy Brwinów. Trwają prace projektowe				
DZIAŁ 900 ROZDZ. 90095 § 6050	1 300 000,00	0,00	0%	0%
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
1. Rewitalizacja Parku Miejskiego w Brwinowie – etap II	1 300 000,00	0,00	0%	0%
DZIAŁ 900 ROZDZ. 90095 § 6060				
1. Zakup urządzeń na place zabaw (w ramach Funduszu Sołeckiego) Zakup namiotów (Parzniew) w ramach Funduszu Sołeckiego umowa nr GK.15.2012	41 893,00	5 313,60	12,68%	12,68%
DZIAŁ 921 ROZDZ. 92109 § 6050				
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 000,00	5 464,27	0,99%	100%
1. Budowa Wiejskiego Klubu Kultury (świetlicy) w Owczarni	550 000,00	5 464,27	0,99%	100%
Zapłacono 5 000,00zł. za przeszacowanie kosztorysów inwestorskich zgodnie z umową IR.4/2012 z dn. 09.01.2012r. Wniesiono opłatę w wysokości 464,27zł na poczet wyłączenia gruntów z produkcji rolnej na podstawie Decyzji Nr 71/2010. Postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy budowy przedmiotowego obiektu jest w trakcie. Uzyskano dofinansowanie z PROW w wysokości 400 tys. zł.				
Razem:	63 713 721,63	14 949 791,81	23,46%	

S K A R B N I K
Gminy Brwinów
Eliżabeta Dołota

B U R M I S T R Z
Gminy Brwinów

Zastępca Burmistrza
Gminy Brwinów
Sławomir Walendowski

Arkadiusz Kosinski

I N S P E K T O R
ds. finansowych
Dorota Kaspera