



Jednostka Realizująca Projekt
„Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów.”

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA INWESTYCJI GMINY BRWINÓW
przez Referat: Jednostka Realizująca Projekt „Czyste Życie...”

za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90001 § 6057 i § 6059 „Czyste Życie kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów”	WYDATKI
<u>W ramach realizacji projektu w 2012 roku poniesiono wydatki na zadania:</u>	
1. Budowa sieci wodociągowej w Otrębusach i Kaniach W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na roboty budowlano-montażowe (umowa nr JRP.3420-4/1/2010) oraz nadzór inwestorski (umowa nr JRP.3420-53/2/2009). Realizacja zadania z zakresu budowy i nadzoru została zakończona. Termin zakończenia realizacji zadania ustalony na 15.01.2012, został dotrzymany.	104 966,73
2. Budowa sieci wodociągowej do osiedla Miasto Ogród w Parzniewie W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na roboty budowlano-montażowe (umowa nr JRP.272.22.5.2011) oraz nadzór inwestorski (umowa nr JRP.3420-3/1/2011). Realizacja zadania z zakresu budowy i nadzoru została zakończona. Termin zakończenia realizacji robót budowlanych ustalony na 20.03.2012, został dotrzymany.	167 252,84
3. Budowa kanalizacji sanitarnej do osiedla Miasto Ogród W Parzniewie W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na roboty budowlano-montażowe (umowa nr JRP.272.22.5.2011) oraz nadzór inwestorski (umowa nr JRP.3420-3/1/2011). Realizacja zadania z zakresu budowy i nadzoru została zakończona. Termin zakończenia realizacji robót budowlanych ustalony na 20.03.2012, został dotrzymany.	757 500,57
4. Budowa kanalizacji sanitarnej na północ od torów PKP w Brwinowie W okresie sprawozdawczym trwała realizacja zadania zgodnie z przyjętym harmonogramem. Realizowano roboty budowlane (umowa nr JRP.3420-4/2/2011) oraz nadzór inwestorski (umowa nr JRP.3420-3/1/2011). Zadanie w zakresie robót budowlanych zostało zrealizowane w całości. Na 2013 rok pozostaje do rozliczenia ostatnia płatność na rzecz wykonawcy robót budowlanych oraz rozliczenie nadzoru.	2 718 063,53
5. Budowa kanalizacji sanitarnej na południe od torów PKP w Brwinowie W okresie sprawozdawczym trwała realizacja zadania zgodnie z przyjętym harmonogramem. Realizowano roboty budowlane (umowa nr JRP. 272.12.3.2011) oraz nadzór inwestorski (umowa nr JRP.3420-3/1/2011). W okresie sprawozdawczym oddano do eksploatacji I etap zadania. Planowany termin zakończenia realizacji zadania w zakresie robót budowlanych upływa 21.10.2013r.	12 776 655,62



Jednostka Realizująca Projekt
„Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów.”

6. Budowa kanalizacji sanitarnej w Otrębusach i Kaniach. W okresie sprawozdawczym trwała realizacja zadania zgodnie z przyjętym harmonogramem. Realizowano roboty budowlane (umowa nr JRP.272.54.13.2011) oraz nadzór inwestorski (umowa nr JRP.3420-3/1/2011). W okresie sprawozdawczym oddano do eksploatacji pierwsze odcinki zadania. Planowany termin zakończenia realizacji zadania w zakresie robót budowlanych upływa 17.12.2013r	18 220 634,31
7. Rozbudowa SUW w Brwinowie i Parzniewie W okresie sprawozdawczym trwała realizacja zadania zgodnie z przyjętym harmonogramem. Realizowano roboty budowlane (umowa nr JRP.272.56.14.2911) oraz nadzór inwestorski (umowa nr JRP.3420-3/1/2011). Planowany termin zakończenia realizacji zadania w zakresie robót budowlanych upływa 22.02.2013 r.	3 009 969,17
8. Wydatki na zarządzanie projektem i promocję. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi osób zatrudnionych w JRP do obsługi projektu oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok. Ponadto poniesiono wydatki na promocję projektu w zakresie: zakupu gadżetów i akcesoriów promocyjnych Projektu, wizualizacji graficznej projektu, aplikacji internetowej projektu. Wydatkowano również środki na Pomoc Techniczną w zakresie przeprowadzenia oceny wstępnej Projektu oraz przeprowadzonych szkoleń dla pracowników JRP.	735 775,45
Razem plan wydatków	50 551 453,83
Razem wykonanie	38 490 818,22
Wykonanie %	76,14

Sporządził:

GLÓWNY SPECJALISTA
ds. obsługi księgowej

Agnieszka Czarnecka

KIEROWNICZKA
Jednostki Realizującej Projekt „Czyste Życie”
Maria Opalińska-Morzyła

Zatwierdził:

PEŁNOMOCENIK
ds. Realizacji Projektu (MAC) „Czyste życie”

Adam Adamczyk

BURMISTRZ
Gminy Brwinów,

Arkadiusz Kosiński

Data: 06.02.2013