



Jednostka Realizująca Projekt

„Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów.”

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA INWESTYCJI GMINY BRWINÓW
przez Referat: Jednostka Realizująca Projekt „Czyste Życie...”

za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90001 § 605 „Czyste Życie kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów”	WYDATKI
<u>W ramach realizacji projektu w 2011 r. poniesiono wydatki na:</u>	
1. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy SUW w Parzniewie W dniu 4.03.2010 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej nr 3420-12/2/2010. W 2011 roku zadanie zostało zakończone i wpłacono należne wynagrodzenie.	52 170,45
2. Projektowanie rozbudowy SUW w Brwinowie W dniu 4.03.2010 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej nr 3420-12/2/2010. W 2011 roku zadanie zostało zakończone i wpłacono należne wynagrodzenie	78 203,40
3. Budowa sieci wodociągowej w Otrębusach i Kaniach W dniu 15.02.2010 r. podpisano umowę na wykonanie zadania nr 342-4/1/2010. Termin realizacji zadania 15.01.2012. W dniu 7.12.2009 r. podpisano umowę na Inżyniera Kontraktu dla powyższego zadania nr 3420-53/2/2009. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na nadzór inwestorski oraz na roboty budowlano-montażowe.	3 616 918,64
4. Budowa sieci wodociągowej do osiedla Miasto Ogród w Parzniewie Podpisano w dniu 21.04.2011 r. umowę nr JRP.272.22.5.2011. Planowany termin zakończenia realizacji 2012-03-22. Podpisano w dniu 10.01.2011 r. umowę na Inżyniera Kontraktu dla powyższego zadania nr JRP.3420-3/1/2011. W okresie sprawozdawczym prowadzono roboty budowlane oraz nadzór.	1 962 943,00
5. Budowa kanalizacji sanitarnej do osiedla Miasto Ogród W Parzniewie Podpisano w dniu 21.04.2011 r. umowę nr JRP.272.22.5.2011. Planowany termin zakończenia realizacji 2012-03-22. Podpisano w dniu 10.01.2011 r. umowę na Inżyniera Kontraktu dla powyższego zadania nr JRP.3420-3/1/2011. W okresie sprawozdawczym prowadzono roboty budowlane oraz nadzór.	2 493 629,70
6. Budowa kanalizacji sanitarnej na północ od torów PKP w Brwinowie Podpisano w dniu 11.01.2011 umowę nr JRP.3420-4/2/2011. Planowany termin zakończenia zadania 2013-04-11. Podpisano w dniu 10.01.2011 r. umowę na Inżyniera Kontraktu dla powyższego zadania nr JRP.3420-3/1/2011. W okresie sprawozdawczym prowadzono roboty budowlane wraz z nadzorem.	13 141 619,66
7. Budowa kanalizacji sanitarnej na południe od torów PKP w Brwinowie	



Jednostka Realizująca Projekt

„Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów.”

<p>Podpisano w dniu 22.03.2011 roku umowę nr JRP. 272.12.3.2011. Planowany termin zakończenia realizacji zadania 2013-10-23. Podpisano w dniu 10.01.2011 r umowę na Inżyniera Kontraktu dla powyższego zadania nr JRP.3420-3/1/2011. W okresie sprawozdawczym prowadzono prace budowlane oraz nadzór.</p>	6 506 839,92
<p>8. Budowa kanalizacji sanitarnej w Otrębusach i Kaniach. Podpisano w dniu 20.09.2011 roku umowę nr JRP.272.54.13.2011. Planowany termin zakończenia realizacji zadania to 17.12.2013. Podpisano w dniu 10.01.2011 r umowę na Inżyniera Kontraktu dla powyższego zadania nr JRP.3420-3/1/2011. W okresie sprawozdawczym prowadzono prace budowlane oraz nadzór.</p>	586 045,43
<p>9. Rozbudowa SUW w Brwinowie i Parzniewie Podpisano w dniu 29.09.2011 roku umowę nr JRP.272.56.14.2011. Planowany termin zakończenia realizacji zadania to 22.02.2013. Podpisano w dniu 10.01.2011 r umowę na Inżyniera Kontraktu dla powyższego zadania nr JRP.3420-3/1/2011. W okresie sprawozdawczym prowadzono prace budowlane oraz nadzór.</p>	15 805,50
<p>10. Wydatki na zarządzanie projektem. Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi osób zatrudnionych w JRP do obsługi projektu i dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok, oraz wydatki na wyposażenie. W ramach promocji poniesiono wydatki na tablice informacyjne i pamiątkowe oraz na zakup gadżetów promocyjnych dla projektu.</p>	796 531,55
Razem plan wydatków	56 646 144,00
Razem wykonanie	29 250 707,25
Wykonanie %	51,64

Sporządził:

GLÓWNY SPECJALISTA
ds. obsługi księgowej

Agnieszka Czarnecka

SKARBNIK
Gminy Brwinów

Elżbieta Dolota

zatwierdził:

PEŁNOMOCNIK
ds. Realizacji Projektu (MRO) "Czyste życie"

Adam Adamczyk

BURMISTRZ
Gminy Brwinów

Arkadiusz Kosinski