

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA INWESTYCJI GMINY BRWINÓW

za okres od 01.01.2010r. do 30.06.2010r.

ZADANIE	Procentowe zaawansowanie	PLAN
DZIAŁ 010 ROZDZIAŁ 01008 § 6050		
MELIORACJE WODNE		119 000,00
1. Wykonanie dokumentacji projektowej przepustu drogowego w ul. Dobrej w Żółwinie w gminie Brwinów + budowa. Zadanie dwuletnie, w trakcie realizacji. Umowa Nr 37/2009 z dnia 26.11.2009r. na kwotę 9 394,00zł. Termin realizacji zadania do 17.05.2010r. Na dzień 30.06.2010r. zadanie nie rozliczone.	0%	8 000,00
2. Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia skrzyżowania w ul. Dunina z ul. Polną w Otrębusach w gminie Brwinów + budowa. Zadanie dwuletnie, w trakcie realizacji. Umowa Nr IK.38/2009 z dnia 26.11.2009r. na kwotę 16 958,00zł. Termin realizacji umowy do 15.12.2010r. W 2009r. zapłacono 1 975,40zł. W tym roku pozostaje do zapłaty 14 982,60zł.	0%	38 000,00
3. Wykonanie dwóch koncepcji odwodnienia oraz dokumentacji projektowej odwodnienia ulicy Mokrej w Żółwinie w gminie Brwinów + budowa. Zadanie dwuletnie, w trakcie realizacji. Umowa Nr IK.38/2009 z dnia 26.11.2009r. na kwotę 34 282,00zł. Termin realizacji umowy do 15.12.2010r. W 2009r. zapłacono 1 973,00zł. W tym roku pozostaje do zapłaty 32 309,00zł.	0%	48 000,00
4. Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia ul. Marii Dąbrowskiej i ul. T. Sygietyńskiego oraz części ul. Sadowej i ul. Kolberga w Otrębusach w gminie Brwinów oraz pełnienie czynności z zakresu nadzoru autorskiego na żądanie Zamawiającego w trakcie robót budowlanych, prowadzonych na podstawie sporządzonego projektu budowlanego + budowa. Zadanie dwuletnie, wykonane zgodnie z umową Nr IK.27/2009 z dnia 15.09.2009r. na kwotę 49 166,00zł. Termin realizacji do 26.04.2010r. W 2009r. zapłacono 24 583,00zł. W tym roku wydano kwotę 24 583,00zł.	98,33%	25 000,00
DZIAŁ 010 ROZDZIAŁ 01010 § 6050		
WODOCIĄGI WIEJSKIE		135 000,00
1. Budowa sieci wodociągowej w Otrębusach i Kaniach wraz z nadzorem – projekt Czyste Życie.	0%	0,00
2. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy SUW w Parzniewie wraz z nadzorem autorskim – projekt Czyste Życie + budowa.	0%	0,00
3. Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w ul. Stokrotki poprzez działkę drogową nr ew. 64/14 do ul. Komorowskiej w Otrębusach + budowa. Zadanie w trakcie realizacji. Umowa nr IK:49/2009r z dnia 30.12.2009r na kwotę 26 353,00zł., termin realizacji umowy do dnia 30.12.2010r.	0%	35 000,00
4. Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w	0%	100 000,00

gminie Brwinów w tym: w Kaniach ul. Zdrojowa, Urocza, Boczna od ul. Słonecznej, ul. Boczna od ul. Polnej, ul. Boczna w Żółwinie oraz spinka we wsi Terenia + budowa. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja do realizacji procedury przetargowej.		
5. Prace przygotowawcze budowy sieci wodociągowej dla osiedla „miasto Ogród” w Parzniewie projekt Czyste Życie.	0%	0,00
DZIAŁ 010 ROZDZIAŁ 01010 § 6050		
KANALIZACJA WIEJSKA		1 475 000,00
1. Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Owczarni i Żółwinie + budowa. Zadanie w trakcie realizacji. Umowa nr IK.342-18/2005 z dn. 06.04.2005r. na kwotę łączną 1 583 316,00 zł. Prace projektowe w toku. Termin realizacji wg umowy: 30.06.2007r. Inwestor nie dysponuje gruntem do celów budowlanych działek drogowych, przez które będą biegły główne kanały sanitarne. Nie poniesiono żadnych wydatków w okresie sprawozdawczym.	0%	900 000,00
2. Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej z przyłączami we wsiach Parzniew, Moszna, Koszajec, Krosna, Domaniew i Domaniewek + budowa. Zadanie zrealizowane zgodnie z umową nr IK.342-28/2006 z dnia 11.07.2006r. Termin realizacji umowy do 15.06.2010r. Wydatkowano kwotę 126 068,70zł.	74,15%	170 000,00
3. Przeprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej w Parzniewie i Koszajcu + budowa. Zakończono procedurę przetargową na kwotę 63.440,00 zł. Wyloniono wykonawcę projektu.	0%	65 000,00
4. Uzyskanie mapy do celów projektowych, opinii ZUD i dokumentu uprawnającego do realizacji inwestycji kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Zdrojowej w Kaniach (dz. nr ew. 306/29). Zadanie w trakcie realizacji. Umowa Nr IK.15/2010r z dnia 01.06.2010r. na kwotę 34.160,00 zł. Termin realizacji do dnia 30.10.2010r.	0%	35 000,00
5. Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Świerkowej i Malinowej w Otrębusach. Wszczęto procedurę przetargową. Planowane zakończenie zadania w drugim półroczu 2010r.	0%	300 000,00
6. Prace przygotowawcze budowy kanalizacji sanitarnej dla osiedla „Miasto Ogród” w Parzniewie projekt Czyste Życie.	0%	0,00
7. Prace przygotowawcze budowy oczyszczalni ścieków z kompostownią osadu na dz. nr ew. 31, 34/2, 334/1, 334/3. 316 we wsi Moszna Gm. Brwinów. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja do realizacji procedury przetargowej.	0%	5 000,00
DZIAŁ 400 ROZDZIAŁ 40002 § 6050		
WODOCIĄGI MIEJSKIE		404 000,00
1. Projektowanie rozbudowy SUW w Brwinowie wraz z nadzorem autorskim – projekt czyste Życie + budowa.	0%	0,00
2. Opracowanie dokumentacji projektowej wodociągu w ul. Nadrzecznej. Zadanie zakończone. Wykonane zgodnie z umową Nr IK-13/2009 z dnia 09.07.2009r. za kwotę 14 884,00zł. Wydatkowano 14 884,00zł.	99,22%	15 000,00
3. Opracowanie dokumentacji projektowej wodociągu w ul. Miodowej w Brwinowie + budowa. Zadanie w trakcie realizacji. Umowa Nr IK.49/2009r z dnia 30.12.2009r. na kwotę 15 006,00zł. Termin realizacji do dnia 30.08.2010r	0%	19 000,00

<p>4. Budowa sieci wodociągowej w ul. Nadrzecznej w Brwinowie. Zadanie w trakcie realizacji. Umowa Nr 3420-24/2010r z dnia 09.06.2010r. na kwotę 52 055,02zł. Termin realizacji do dnia 06.11.2010r.</p>	0%	140 000,00
<p>5. Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w Brwinowie + budowa. Wszczęto procedurę przetargową.</p>	0%	50 000,00
<p>6. Zaprojektowanie i wybudowanie obudowy ujęcia wody nr 3 wraz z przyłączami: wodociagowym i energetycznym, ogrodzeniem i drogą dojazdową dla SUW w Brwinowie. Zadanie w trakcie realizacji. Na dzień 30.06.2010r. wykonano projekt obudowy ujęcia wody studni nr 3 wraz z przyłączami: wodociagowym, energetycznym, ogrodzeniem i drogą dojazdową dla SUW w Brwinowie, zgodnie z umową nr WK.222-2/2010 na kwotę 17 690zł, Aneksem nr 1 z dnia 12.02.2010r. na kwotę 2500zł oraz ze zleceniem WK.2222-3/2010 z dnia 10.02.2010r. na kwotę 549zł. Łącznie wydatkowano kwotę 20 739,00zł. Ogłoszono przetarg na wykonanie obudowy, w ramach którego wyłoniono wykonawcę. Przewidywany termin zakończenia zadania: II połowa 2010r.</p>	11,52%	180 000,00
DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60016 § 6050		
DROGI GMINNE		3 444 000,00
<p>1. Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gmin Zachodniego Mazowsza - na terenie gminy Brwinów.</p>	0%	0,00
<p>2. Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika i jezdni z odwodnieniem w ul. Łomżyńskiej na odcinku od ul. Ciechanowskiej do Wileńskiej i ul. Płockiej na odc. od ul. Wileńskiej do Glinianej w Brwinowie + budowa. Zadanie w trakcie realizacji. Umowa Nr IK.42/2009 z dnia 07.12.2009r.za kwotę 33 160,00zł. Termin realizacji do 29.11.2010r.</p>	0%	34 000,00
<p>3. Wykonanie dokumentacji projektowej parkingu przy cmentarzu w Brwinowie i jego budowa. Zadanie w trakcie realizacji. Umowa Nr IK.39/2009 z dnia 27.11.2009r. na kwotę 27 999,00zł. na wykonanie dokumentacji projektowej. Przewidywany termin zakończenia prac projektowych: 30.09.2010r. Pozostała kwota 672 001,00zł. zostanie przeznaczona na budowę</p>	0%	700 000,00
<p>4. Wykonanie dokumentacji projektowej ciągów pieszo jezdnych przed budynkiem "Pałacyk Toeplitzów" ul. Wiejska 1 w Otrębusach i ich budowa. Zadanie w trakcie realizacji. Umowa Nr IK.40/2009 z dnia 27.11.2009r. za kwotę 18 910,00zł. Trwa wykonanie dokumentacji projektowej. Przewidywany termin zakończenia prac projektowych: 30.09.2010r. Pozostała kwota 181 090zł. zostanie przeznaczona na budowę.</p>	0%	200 000,00
<p>5. Przebudowa dróg polegająca na utwardzeniu destruktem lub emulsją asfaltową, w tym w ul. Akacjowej, Zielonej i Rodzinnej, ul. Turystycznej w Kaniach oraz drogi w Mielęcinie. Zadanie w trakcie realizacji. Umowa Nr 3420-23/2010 z dnia 02.06.2010r. na kwotę 1 187 130zł. Przewidywany termin realizacji do 02.09.2010r. Przygotowywany jest drugi przetarg.</p>	0%	1 650 000,00
<p>6. Budowa chodnika w ul. Krótkiej i ul. Przejazdowej w Otrębusach. Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę Nr 3420-22/2010 z dnia 28.05.2010r. na kwotę 95 222,90zł. - budowa chodnika w ul. Krótkiej w Otrębusach. Przewidywany termin zakończenia prac: 05.08.2010r. Pozostała kwota 314 777,10zł. zostanie przeznaczona na budowę chodnika w ul. Przejazdowej po zakończeniu prac projektowych. Przewidywany termin realizacji do 28.07.2010r.</p>	0%	410 000,00

<p>7. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Pszczelińskiej w Brwinowie i Otrębusach. Zadanie w trakcie realizacji. Umowa Nr IK. 342.45/2007 z dn. 25.09.2007r. na kwotę 222 040,00zł. Gmina poinformowała jednostkę projektową o odstąpieniu od umowy. W związku z ugodą zawartą przed sądem, projektant zaproponował nowy termin zakończenia zadania do dnia: 15.09.2010r.</p>	0%	180 000,00
<p>8. Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika w ul. Szkolnej w Żółwinie + budowa. Zadanie dwuletnie, w trakcie realizacji. Umowa Nr IK.13/2010 z dnia 24.05.2010r. na kwotę 61 000,00zł. Termin realizacji do dnia 30.09.2010r.</p>	0%	70 000,00
<p>9. Budowa progów zwalniających. Zakończono procedurę przetargową na kwotę 99 161,60zł. Wyłoniono wykonawcę. Przewidywany termin zakończenia prac: 2 miesiące. Wydatkowano kwotę: 96,38zł. na wykonanie kserokopii dokumentów.</p>	0,04%	200 000,00
DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60016 § 6060		
DROGI GMINNE – ZAKUPY INWESTYCYJNE		1 000 000,00
<p>1. Zakup działek pod drogi. Zakupiono następujące działki: 1. Owczarnia, ul. Letniskowa, dz. ew. nr 2/12, pow. dz. 388m² – Izabela Białobrzaska, Robert Jackiewicz – kwota z aktu: 77 600zł. 2. Owczarnia, ul. Mieszka I, dz. ew. nr 42/8, pow. dz. 65m² – Danuta Dymowska – kwota z aktu: 7 800zł. 3. Żółwin, poszerzenie ul. Mokrej, dz. ew. nr 160/8, pow. dz. 191m² – Grzegorz Mroczkowski, Małgorzata Rurka, Tomasz Urbaniak – kwota z aktu: 5 730zł. Łączna kwota: 91 130,00zł. Na wykonanie czynności notarialnych wydatkowano kwotę: 4 741,27zł. Łącznie na zakup działek wydano: 95 871,27zł.</p>	9,58%	1 000 000,00
DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60016 § 6060		
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		23 400,00
<p>1. Zakup wiat przystankowych dla sołectw Koszajec, Moszna, Żółwin (w ramach funduszu sołectkiego).</p>	0%	23 400,00
DZIAŁ 700 ROZDZIAŁ 70004 § 6050		
BUDOWNICTWO SOCJALNE		20 000,00
<p>1. Studium wykonalności inwestycji pn. "Termomodernizacja pałacyku Toeplitzów w Otrębusach". Wydatkowanie pieniędzy uzależnione jest od planowanego terminu ogłoszenia konkursu w ramach programu 4.3. RPO WM przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Termin ogłoszenia został wielokrotnie przesunięty, w związku z tym oczekujemy na ostateczny termin ogłoszenia konkursu oraz podanie wytycznych i zakresu konkursu.</p>	0%	20 000,00
DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75023 § 6050		
ADMINISTRACJA PUBLICZNA – URZĘDY GMINY		55 000,00
<p>1. Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy – I etap</p>	0%	55 000,00
DZIAŁ 754 ROZDZIAŁ 75412 § 6050		
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		125 000,00
<p>1. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy OSP w Brwinowie + budowa. Zadanie w trakcie realizacji. Umowa Nr IK.342-26/2008 z dnia 03.09.2008 za kwotę 101 504,00 zł. W dniu 15.02.2010r. podpisano protokół odbioru częściowego, do którego wykonawca wystawił fakturę na kwotę 13 664,00zł. W dniu 28.05.2010r. podpisano protokół ostateczny odbioru, natomiast</p>	10,93%	125 000,00

rozliczenie końcowe nastąpi po otrzymaniu faktury. Dotychczas wydatkowano kwotę 13 664,00zł.		
DZIAŁ 754 ROZDZIAŁ 75412 § 6060		
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		96 000,00
1. Zakup wyposażenia dla OSP Biskupice (w ramach funduszu sołeckiego)	0%	4 000,00
2. Zakup Samochodu do przewozu ludzi i sprzętu dla OSP Brwinów.	0%	92 000,00
DZIAŁ 754 ROZDZIAŁ 75495 § 6050		
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE		60 000,00
1. Monitoring Gminy Brwinów. Zadanie w trakcie realizacji. Umowa z dnia 10.06.2010r. na dostawę sprzętu i urządzeń oraz wykonanie z ich użyciem monitoringu wizyjnego w Brwinowie na obszarze miasta na kwotę 59 700,70zł. Termin realizacji do: 10.07.2010r.	0%	60 000,00
DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101 § 6050		
SZKOŁY PODSTAWOWE		1 492 700,00
1. Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 1 w Brwinowie. 1.1. Zadanie dwuletnie, w trakcie realizacji. Umowa nr 3420-42/2009 z dnia 14.09.2009r.za kwotę 170 190,00 zł. W roku 2010 wydatkowano kwotę 15 128,00 zł. – 8,89 % Pozostała kwota jest przeznaczona na budowę.	8,89%	650 000,00
2. Wykonanie dokumentacji projektowej (koncepcja + projekt) rozbudowy i przebudowy Zespołu Szkół w Otrębusach + budowa. Zadanie dwuletnie. Pierwszy wykonawca wyłoniony w drodze przetargu nie wywiązał się z obowiązku, w dniu 08.03.2010r. odstąpiono od umowy. Trwa uzgadnianie zakresu rozbudowy i programu funkcjonalnego nowopowstałej części.	0%	500 000,00
3. Wykonanie dokumentacji projektowej kompleksu boisk „Orlik” na dz. nr. ew. 22/41 przy ul. Szkolnej we wsi Żółwin. Zadanie w trakcie realizacji. Umowa Nr IK.25/2010 z dnia 06.07.2010r. na kwotę 48 800,00zł. Termin realizacji do dnia 06.12.2010r.	0%	50 000,00
4. Modernizacja placów zabaw w tym:	0%	292 700,00
A. Zespół Szkół w Otrębusach	0%	25 000,00
B. Zespół Szkół w Żółwinie	0%	127 700,00
C. Zespół Szkół nr 2 w Brwinowie	0%	140 000,00
DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80104 § 6050		
PRZEDSZKOLA		500 000,00
1. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przedszkola przy Zespole Szkół w Otrębusach + budowa. Zadanie w trakcie realizacji. Pierwszy wykonawca wyłoniony w drodze przetargu nie wywiązał się z obowiązku. Zawarto umowę Nr IK.11/2010 z dnia 29.04.2010r za kwotę 62 830,00zł. Przewidywany termin realizacji umowy do 29 lipca 2010r.	0%	350 000,00
2. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przedszkola w Żółwinie + budowa. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie realizuje Referat Planowania Przestrzennego – w zakresie wykonania koncepcji zagospodarowania terenu pod funkcję przedszkola (wariantową).	0%	50 000,00
4. Opracowanie dokumentacji projektowej (koncepcja + projekt) budowy cztero-oddziałowego przedszkola przy ul. Piłsudskiego w Brwinowie na dz. 4/4 i części dz. 3/19 obr. 4 + budowa. Obecnie trwa przygotowanie procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej.	0%	100 000,00

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90001 § 6050		
KANALIZACJA MIEJSKA – SANITARNA		1 335 666,00
1. Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Dworskiej w Brwinowie + budowa. Zakończono umowę Nr IK-14/2009 z dnia 08.07.2009r. na kwotę 15 250,00zł. na wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Dworskiej w Brwinowie. Termin zakończenia: 30.03.2010r. Wszczęto procedurę przetargową na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ulicy Dworskiej w Brwinowie.	6,74%	226 000,00
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w bocznych ulicach od ul. Pszczelińskiej w Brwinowie. Zadanie realizuje Jednostka Realizująca Projekt Czyste Życie – kompleksowa gospodarka wodno - ściekowa na terenie gminy Brwinów.	0%	0,00
3. Budowa kanalizacji na północ od torów PKP w Brwinowie projekt Czyste Życie	0%	0,00
3. Czyste Życie kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów. Trwa realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie Nr 4/2010/POIiŚ/DR z dnia 21.05.2010r. W I półroczu 2010r. wydatki niekwalifikowane projektu wyniosły 84 016,15zł.	7,57%	1 109 666,00
4. Inżynier kontraktu – Budowa kanalizacji na północ od torów PKP w Brwinowie projekt Czyste Życie	0%	0,00
DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90001 § 6058		
KANALIZACJA MIEJSKA - SANITARNA		4 269 895,00
4. Czyste Życie kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów. Trwa realizacja projektu zgodnie z umową Nr 4/2010/POIiŚ/DR z dnia 21.05.2010r. W I półroczu 2010r. wydatki do refundacji ze środków UE wyniosły 509 417,35zł.	11,93%	4 269 895,00
DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90001 § 6059		
KANALIZACJA MIEJSKA - SANITARNA		753 511,00
5. Czyste Życie kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów. Trwa realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie Nr 4/2010/POIiŚ/DR. W I półroczu 2010r. wydatki ponoszone jako współfinansowane ze środków własnych wyniosły 89 897,18zł.	11,93%	753 511,00
DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90001 § 6050		
KANALIZACJA DESZCZOWA		64 000,00
1. Przeprojektowanie dokumentacji projektowych kanalizacji deszczowej w ul. Kościelnej, Kryniczanki, Ciechanowskiej, Zgody, Armii Krajowej, Opałowej i Rynek w Brwinowie + budowa. Zadanie w trakcie realizacji. Umowa Nr IK.44/2009 z dnia 09.12.2009r. na kwotę 63 379,00zł. Termin realizacji do dnia 07.07.2010r. W tym roku pozostaje do zapłaty 61 379,42zł.	0%	64 000,00
DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90015 § 6050		
OŚWIETLENIE		292 407,00
1. Wykonanie projektów doświetlenia ulicznego - punktów świetlnych oraz budowa na terenie gminy Brwinów. Zadanie w trakcie realizacji. Umowa Nr IK-24/2010 z dnia 30.06.2010r. na kwotę 64 416,00zł. Termin realizacji do 02.08.2010r. Ogłoszono drugi przetarg na "Wykonanie projektów doświetlenia ulicznego – punktów świetlnych oraz budowa na terenie gminy Brwinów" kwota przeznaczona: 75 000,00zł. (szacowana wartość prac projektowych w 2010r).	0%	250 000,00
2. Wykonanie projektów doświetlenia ulicznego - punktów	0%	42 407,00

<p>światlnych oraz budowa na terenie gminy Brwinów (w ramach funduszu sołeckiego).</p> <p>Domaniew - doświetlenie drogi nr 73 - od posesji Pana Godosa w kierunku Duchnic) - zamontowanie ok. 7 słupów i opraw oświetleniowych – kwota 20 300,00zł.</p> <p>Koszt przyznanego dofinansowania nie przewiduje wykonania projektu - planowane jest zlecenie wykonania dokumentacji projektowej jako prace uzupełniające dla biura projektowego, które wygra przetarg na projektowanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brwinów - po wykonaniu projektu będzie możliwa realizacja zadania</p> <p>Krosna - doświetlenie ul. Tęczowej kwota - 9 340zł. Przyznane dofinansowanie jest niewystarczające, by przeprowadzić inwestycję.</p> <p>Milęcín - uzupełnienie oświetlenia w Milęcínie w części Czubinie (4 oprawy oświetleniowe + 1 słup - wykonanie projektu) Kwota: 6 500zł. Przyznane dofinansowanie jest niewystarczające, by przeprowadzić inwestycję.</p> <p>Terenia - budowa linii oświetleniowej od ul. Granicznej do wsi Terenia kwota 6 267zł. Przyznane dofinansowanie jest niewystarczające, by przeprowadzić inwestycję.</p> <p>Wartość przyznanego dofinansowania nie wystarczy na wykonanie projektu wymienionej inwestycji. Wykorzystane: 0,00zł. Środki do wykorzystania: 42 407,00zł.</p>		
DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90095 § 6050		
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		60 000,00
1. Studium wykonalności inwestycji pn. Instalacja kolektorów słonecznych dla uzyskania ciepłej wody użytkowej celem zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gminie Brwinów.	0%	20 000,00
2. Budowa nowych elementów małej architektury, w tym fontanny, wraz z utwardzeniem terenu wokół nich, na rynku w Brwinowie. Zadanie w trakcie realizacji w ramach środków z budżetu inwestycyjnego i remontowego. Umowa Nr 3420-28/2010 z dnia 29.06.2010r. na kwotę 1 156 001,96zł. w tym wykonanie elementów małej architektury na kwotę 40 000zł. Termin realizacji do grudnia 2010r.	0%	40 000,00
DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92109 § 6050		
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – ŚWIETLICE I KLUBY		60 000,00
1. Adaptacja typowego projektu Wiejskiego Klubu Kultury (świetlice) w Owczarni. Zadanie w trakcie realizacji. Umowa nr IK.10/2010 z dnia 27.04.2010 za kwotę 50 000,00 zł. Termin realizacji do 30.11.2010r. Obecnie wydatkowano kwotę 3 399,16zł. Za opłatę przyłączeniową do sieci elektroenergetycznej zgodnie z umową Nr 10/R1/R/06857 z dnia 26.04.2010r. na kwotę 3 399,16zł.	5,66%	60 000,00
DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92195 § 6060		
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		8 000,00
Zakupy inwestycyjne dla sołectwa Owczarnia (w ramach funduszu sołeckiego).	0%	8 000,00
DZIAŁ 926 ROZDZIAŁ 92695 § 6050		
KULTURA FIZYCZNA I SPORT – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		874 500,00
1. Modernizacja stadionu II etap (Wykonanie przebudowy istniejącego budynku szatniowo-sanitarnego i rozbudowa	49,69%	867 500,00

<p>pomieszczeń socjalnych wraz z przyłączem energetycznych na Stadionie Miejskim w Brwinowie przy ul. Turystycznej 4). Zadanie w trakcie realizacji. Umowa Nr 3420-47/2009 z dnia 30.10.2009r. za kwotę 810 873,00zł. W 2010r. wydatkowano kwotę 431 061,32zł. Zaawansowanie robót 49,69% + (roboty uzupełniające, wykonanie w terminie umowy podstawowej tj. do dnia 02.09.2010r.) Termin realizacji do 02.09.2010r.</p>		
<p>2. Wykonanie projektu kortu tenisowego i boiska w Parzniewie (w ramach funduszu sołeckiego). Kwota przeznaczona na realizację zadania w planie jest niewystarczająca. W wyniku umieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej UGB wpłynęło 7 ofert – najniższa w wysokości 9 150,00zł, najwyższa – 41 480,00zł.</p>	0%	7 000,00
<p>RAZEM</p>		16 667 079,00
<p>WYKONANIE</p>		1 444 075,51
<p>WYKONANIE %</p>		8,66%

KIEROWNIK
Jednostki Realizującej Projekt "Czyste Życie"
mgr inż. *Maria Opalińska-Motyka*

Zastępca Kierownika
Referatu Inwestycyjno-Komunalnego
mgr *Lidia Wiśniewska*

p.o. Z-ca **KIEROWNIKA**
Referatu Gospodarki Nieruchomościami

Elżbieta Fitz

KIEROWNIK REFERATU
Eksploatacji Sieci Wodociągowo-Kanalizacyjnej
mgr inż. *Tadeusz Mission*

BURMISTRZ GMINY
Brwinów
Andrzej Guzik