

Sprawozdanie z wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			PLAN	Wykonanie finansowe	Wykonanie merytoryczne	Do zwrotu na dzień 30.06.2017r
		Dział	Rozdział	Paragraf				
1.	Sporządzenie „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Moszna i Moszna Parcele w gminie Brwinów Etap I (uchwała nr 402-III Rady Miejskiej w Brwinowie z 30 sierpnia 2002 r.) zgodnie z uchwałą nr LI.559.2014 z dnia 9 maja 2014 r. Umowa PP.2150.7.49.2015 z dnia 30.04.2015 r. Etap VIII (15% ceny umownej). Wydatek zrealizowany.	710	71004	4300	3 413,25	3 413,25	100 %	0,00
2.	Sporządzenie „Lokalnego programu rewitalizacji gminy Brwinów na lata 2015-2025”.Umowa SK.1.2016 z dnia 8.02.2016 r. Ostatnia rata 20% ceny umownej). Wydatek zrealizowany.	710	71004	4300	2 952,00	2 952,00	100 %	0,00
3.	Sporządzenie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki administracyjnej miasto Brwinów oraz jednostki administracyjnej Biskupice”. Umowa PP.2150.6.52.2016 z dnia 13.07.2016 r. W związku z postanowieniem Zarządu Województwa Mazowieckiego odmawiającym uzgodnienia projektu planu konieczne było złożenie zażalenia przez Burmistrza Gminy Brwinów do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Ze względu na powyższe nastąpiło wstrzymanie procedury planistycznej do czasu zajęcia stanowiska przez Organ II instancji.	710	71004	4300	25 092,00	0,00	0,00	25 092,00
4.	Budowa sieci monitoringu miasta Przesunięcie płatności na rok 2017 wynikało z opóźnienia dostawy przedmiotu zamówienia przez producenta. UMOWA nr ZI 15/2016 z dnia 26 października 2016r. w kwocie 90 027,95 zł została zrealizowana (zapłacono 90,027,54 zł).	754	75495	6050	90 027,95	90 027,94	100 %	0,01
5.	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 w Brwinowie Kwota 3 312,39 zł zgodnie z umową nr TEM/UP/00630/2015 z dnia 25.06.2015 r. za przyłączenie do sieci gazowej hali sportowej w	801	80101	6050	20 966,92	17 654,53	84,20%	3 312, 39

	Brwinowie. Na mocy Porozumienie z dnia 01.02.2017 r. wydłużono termin przyłączenia obiektu do sieci gazowej do dnia 25.09.2017 r. Przyłącze zostało wykonane, obecnie trwa budowa instalacji gazowej, zapłata nastąpi po przeprowadzeniu odbiorów technicznych i wystawieniu faktury przez PSG. Zadanie zostało zrealizowane.												
6.	Renowacja Pałacu Wierusz-Kowalskich wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu –dokumentacja Zadanie zostało zrealizowane.	900	90095	6050	25 830,00	25 830,00	25 830,00	100%			0,00		
7.	Wykonanie koncepcji urbanistycznej zagospodarowania terenu wraz z elementami zabudowy i wyposażenia dla terenu obecnego targowiska miejskiego Zadanie zostało zrealizowane	700	70005	4300	10 455,00	10 455,00	10 455,00	100%			0,00		
8.	Budowa przedszkola w Otrębuszach-projekt i budowa projekt Postępowanie przetargowe z dnia 23.01.2017 r. zostało unieważnione z powodu braku środków finansowych na realizację przedmiotowego zadania. W wyniku rozstrzygnięcia ponownego postępowania przetargowego, w dniu 23.05.2017 r. została podpisana umowa nr 272.13.2017 na budowę przedszkola w Otrębuszach, zgodnie z którą rozliczenie odbędzie się fakturami częściowymi wystawianymi raz na 3 miesiące. Pierwsza płatność nastąpi więc w III kw. 2017 r. Zawarto umowy na nadzór autorski i inwestorski (termin rozpoczęcia 1 i 2 czerwca 2017r.) – płatność comiesięczna na podstawie faktur wystawionych nie wcześniej niż 27 dnia każdego miesiąca. Wykonawcy do chwili obecnej nie wystawili faktur za miesiąc czerwiec 2017 r.	801	80104	6050	73 432,00	26 568,00	26 568,00	36,18%			46 864,00		
9.	Projektowanie ul. Kampinoskiej w Brwinowie na odcinku od ul. Jasnej do końca Zadanie zostało zrealizowane.	600	60016	6050	19 000,00	18 999,99	18 999,99	100%			0,01		
10	Przebudowa ul. Bankowej w Brwinowie-projekt Umowa w trakcie realizacji. W dniu 28.04.2017 r. został podpisany aneks nr 3 do umowy nr IR.89.2016 z dnia 04.11.2016 r. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, uzasadniona jest decyzją Starosty Pruszkowskiego nr 286/2017 z dnia 28.02.2017 roku, w której Starosta wniósł sprzeciw w sprawie przyjęcia zgłoszenia	600	60016	6050	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00			6 000,00		

20	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr.719 ul. Warszawskiej z ul. Marsz. J Piłsudskiego i ul. Kolejową w Kaniach –projekt Zadanie zostało zrealizowane	600	60013	6050	39 360,00	39 360,00	100%	0,00
21	Rozbiórka budynku hydroforni oraz zbiornika betonowego na działce nr ew. 808 obręb 15 Zadanie zostało zrealizowane	700	70005	4300	2 000,00	1 992,60	100%	7,40
22	Rozbudowa strażnicy OSP Żółwin Zadanie nie zostało zrealizowane	754	75412	6050	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
23	Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Gminy Brwinów Zrealizowano umowę nr ZI 18/2016 z dnia 19 grudnia 2016r. na kwotę 100 000,00 z firmą AutoPodlasie Sp. z o.o. na dostawę nowego samochodu osobowego dla Urzędu Gminy Brwinów	750	75023	6060	100 000,00	100 000,00	100%	0,00

BURMISTRZ
Gminy Brwinów
Artur Kosiński

SKARBNIK
Gminy Brwinów
Elżbieta Dolota