

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY BRWINÓW UMIESZCZONYCH W WPF NA LATA 2016-2025
ZA OKRES OD 01.01.2016 r. – DO 30.06.2016 r.**

LP	Nazwa i cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady finansowe w 2016 r.	Wykonanie finansowe	Wykonanie procentowe
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem, z tego:		114 293 353,04	26 323 361,17	8 043 970,73	30,56
1a	wydatki bieżące		52 146 783,90	8 465 468,52	4 686 166,28	55,36
1b	wydatki majątkowe		62 146 569,14	17 857 892,65	3 357 804,45	18,80
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. z tego:		2 533 383,04	2 026 659,70	618 078,11	30,50
1.1.1	wydatki bieżące		346 960,66	190 899,52	90 179,73	47,24
1.1.1.1	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (Dział 750 rozdz. 75023). Wydatki bieżące Projekt wprowadzony w 2015 roku, na podst. umowy z dnia 13.11.2015 r. DPT/BDG-II/POPT/115/15 z terminem zakończenia na koniec 2018 r. Gmina w ramach partnerstwa wspólnie realizuje projekt z Miastem Stołecznym Warszawa, jako Liderem Partnerstwa. Wydatki stanowią część wynagrodzenia (nagroda) dla pracownika wskazanego przez gminę, odpowiedzialnego za realizację projektu.	2015-2018	48 000,00	12 000,00	5 993,05	49,94
1.1.1.2	Podwarszawskie Trójmiasto Ogródów – poprawa spójności obszaru PTO poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji (Dz. 900 rozdz. 90095). Wydatki bieżące 1. Wynagrodzenie Kierownika Projektu PTO i dodatki zadaniowe dla pracowników związanych z Projektem PTO od stycznia do końca czerwca 2016 r. wg listy plac nr LP-59 z 20.01.2016 r., LP-58 z 20.01.2016 r., LP-120 z 24.02.2016 r., LP-119 z 25.02.2016 r., LP-178 z 21.03.2016 r., LP-177 z 21.03.2016 r., LP-243 z 20.04.2016 r., LP-242 z 20.04.2016 r., LP-333 z 24.05.2016 r., LP-302 z 20.05.2016 r., LP-374 z 21.06.2016 r., LP-373 z 21.06.2016 r. 2. Wynagrodzenie związane ze świadczeniem usług ekspertów: a. ds. społecznych i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego (FV 01/02/2016 z 10.02.2016 r. na podstawie umowy Nr FZ.4.2015 z dnia 17.11.2015 r. z WJJ Consulting Wojciech Jabłoński na kwotę 3.690,00 zł), b. ds. terenów zieleni (FV 1/03/2016 z 21.03.2016 r. na podstawie umowy Nr FZ.6.2015 z dnia 01.12.2015 r. z Garden Art. Szczypliński Piotr na kwotę 12.300,00 zł), c. ds. gospodarki wodnej (LP-42 z 03.03.2016 r., LP-132 z 20.05.2016 r. na podstawie Umowy Nr FZ.7.2015 z dnia 23.12.2015 r. z Kuźniar Piotr na kwotę 11.500,00 zł), d. ds. transportu i komunikacji (FV 26/2016 z 10.06.2016 r., FV 27/2016 z 10.06.2016 r. na podstawie umowy Nr FZ.5.2015 z dnia 11.11.2015 r. z Biuro Projektów Kapitałowych - Dariusz Gawlik na kwotę 3.200,00 zł) 3. Wynagrodzenie związane z obsługą księgową Projektu PTO za okres od stycznia do końca czerwca 2016 r. wg listy plac nr LP-57 z dnia 20.01.2016 r., LP-118 z 23.02.2016 r., nr LP-176 z 21.03.2016 r., LP-241 z 20.04.2016 r., LP-334 z 24.05.2016 r., LP-375 z 21.06.2016 r.	2015-2016	298 960,66	178 899,52	84 186,68	47,06

1.1.2	wydatki majątkowe		2 186 422,38	1 835 760,18	527 898,38	28,76
1.1.2.1	<p>Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru PTO poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji (Dz. 900 rozdz. 90095). Wydatki majątkowe</p> <ol style="list-style-type: none"> Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi na obszarze Parzniew - Etap II Parzniew Północny (Faktura VAT nr 20/16 z 23.05.2016 r. na podstawie Umowy Nr 272.61.2015 z dn. 22.07.2015 r. z firmą Biuro Usług Inżynierskich Bartłomiej Maletka na kwotę 119.079,00 zł); Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej tras rowerowych na obszarze PTO - Etap Ia (Faktura VAT nr 6/05/2016 z 31.05.2016 r. na podstawie Umowy Nr 272.49.2015 z dnia 26.06.2015 r. z firmą Pracownia Projektowa "RoadWay" Grzegorz Kowalik na kwotę 226.636,11 zł); Wykonanie studium komunikacyjnego obejmującego wszystkie galezie transportu pasażerskiego i towarowego na obszarze PTO (Faktura VAT nr 96/2016 z 14.06.2016 r. na podstawie umowy Nr 272.50.2015 z dnia 30.06.2015 r. z firmą EU-Consult sp. z o.o. na kwotę 131.000,00 zł); Opracowanie strategii współpracy w dziedzinie świadczenia usług społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów oraz lepszego dostosowania do zmian demograficznych - Etap III (Faktura VAT nr 02/03/2016 z dnia 29.03.2016 r. na podstawie Umowy Nr 272.65.2015 z dnia 31.07.2015 r. z firmą Lokalne Badania Społeczne na kwotę 134.808,00 zł); Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy szkoły i przedszkola w Parzniewie (Faktura VAT nr 07a/04/F/2016 z 29.04.2016 r. na podstawie Umowy Nr 272.60.2015 z dnia 21.07.2015 r. z firmą Biuro Projektowe i Nadzór Budowlany mgr inż. Marcin Bartoś na kwotę 159.900,00 zł) Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy cmentarza komunalnego przy ul. Szkolnej w Żówinie (Faktura VAT nr FV-1606/01 z dnia 15.06.2016 r. na podstawie Umowy Nr 272.67.2015 z dnia 13.08.2015 r. z firmą JAPO Jan Poborski na kwotę 147.600,00 zł) <p>Pozostałe umowy, których realizacja nastąpi w drugim półroczu:</p> <ul style="list-style-type: none"> Przygotowanie kompleksowego programu uregulowania, gospodarki wodnej na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów na podstawie umowy Nr 272.47.2015 z dnia 22.06.2015 r. z firmą Arcadis Sp. z o.o. (cała wartość umowy 429.270,00 zł); Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej otwartej strefy rekreacji przy ul. 11 Listopada w Brwinowie na podstawie umowy Nr 272.56.2015 z dnia 14.07.2015 r. z Wojciech Jedrzejczyk Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe VITARO (cała wartość umowy 159.900,00 zł); Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej swym zakresem działania wskazane w Studium Komunikacyjnym jako priorytetowe ze względu na udrożnienie dróg Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów – Etap I, II, III na podstawie umowy Nr 272.71.2015 z dnia 31.08.2015 r. z Pracownia Projektowa „Broadway” Grzegorz Kowalik (cała wartość umowy 203.379,00 zł) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej swym zakresem działania wskazane w Studium Komunikacyjnym jako priorytetowe ze względu na udrożnienie dróg Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów – Etap IV, V, VI na podstawie umowy Nr 272.202.016 z dnia 07.06.2016 r. (wartość umowy 209.000,00 zł) 	2015-2016	2 186 422,38	1 835 760,18	527 898,38	28,76
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego	0	0	0	0	0
1.2.1	z tego:	0	0	0	0	0
1.2.2	wydatki bieżące	0	0	0	0	0
1.2.2	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:		111 759 970,00	24 296 701,47	7 425 892,62	30,56
1.3.1	wydatki bieżące		51 799 823,24	8 274 569,00	4 595 986,55	55,54
1.3.1.1	Program gospodarki odpadami. Cel: polepszenie warunków życia mieszkańców i ochrona środowiska (Dz. 900 rozdz. 90002; dz. 750 rozdz. 75023). Wydatki bieżące W ramach realizacji zadania podpisano i realizowano umowę nr 272.92.2015 z firmą SITA Polska Sp. z o.o. na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, umowy nr GK.19.2016 i GK.25.2016 z firmą Ekobał na dostawę ekokompostowników oraz ponoszono wydatki na obsługę programu. Program zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brwinów na lata 2011-2015 (Dz. 900 rozdz. 90003). Wydatki bieżące W ramach programu podpisano umowy i ponoszono wydatki na: - chipowanie zwierząt – umowa nr GK.11.2016 z Polskim /towarzystwem Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt Gdańsk, - odławianie i przyjmowanie zwierząt do schroniska – umowa nr 272.1.2016 z Fundacją Przyjaciół Braci Mniejszych, ul. Modlińska 107B Jabłonna, - Kastrację i sterylizację zwierząt – umowa nr 272.2.2016 z firmą VET MED. VITA, ul. Grodziska 46 Brwinów, - dokarmianie zwierząt – zakup karmy, - dodatkowe usługi (sterylizacja /kastracja, odrobaczenie, szczepienia, leczenie bezdomnych psów adoptowanych przez mieszkańców gminy Brwinów. Program zdrowotny pn. „Program profilaktyki stomatologii” (Dz. 851 rozdz. 85195). Wydatki bieżące Umowa z Fundacją Zdrowie i medycyna 2000 na kontynuację w latach 2015-2016 programu zdrowotnego pn. "Program profilaktyki stomatologicznej prowadzony w latach 2013-2015 obejmujący dzieci z Gminy Brwinów w wieku 6-9 lat" realizowanego w latach 2014-2015 na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Brwinowie Nr XLIX.509.2014, zakup materiałów biurowych.; umowa w trakcie realizacji Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Brwinów (Dz. 851 rozdz. 85195). Wydatki bieżące Podpisano umowę RO.441.1.2016 z NZOZ Lecznica Rodzinna Alfa na podanie dawek szczepionek oraz przeprowadzenie kampanii informacyjnej; umowa w trakcie realizacji Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Brwinów po 65 roku życia (Dz. 851 rozdz. 85195). Wydatki bieżące Podpisano umowę z NZOZ Lecznica Rodzinna Alfa na podanie dawek szczepionek oraz przeprowadzenie kampanii informacyjnej. Realizacja umowy w II półroczu. Lokalny transport zbiorowy na terenie gminy Brwinów (Dz. 600 rozdz. 60004). Wydatki bieżące Realizowano umowę nr 272.97.2014 z dnia 29.12.2014 r. zawartą na okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2016 r. z firmą MARKPOL Transport Krajowy i Zagraniczny oraz umowę nr 272.48.2015 z dnia 23.06.2015 r. z PKS Grodzisk Maz. na przewóz osób. Ponadto wydatkowano środki na materiały do utworzenia nowych przystanków oraz na projekt stałej organizacji ruchu – lokalizacji 4 nowych przystanków. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych (dz. 600 rozdz. 60014). Wydatki bieżące Odpisano umowę nr GK.60.2015 na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Brwinów, zgodnie z podpisanym porozumieniem z Powiatem Pruszkowskim, który przekazał to zadanie do realizacji gminie, przekazując jednocześnie środki na realizację. Zadanie remonty i modernizacje dróg. (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki bieżące Zrealizowano umowę 272.99.2015 zawartą 02.12.2016 r z firmą Elbet dotyczącą remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych na kwotę 182 963,20zł. Zrealizowano umowę IR.37.2016 zawartą dnia 16.05.2016r.z firmą COMPLEX Józef Wieteska na kwotę 116 850,00zł. na remont ulicy Słonecznej w Krosnach. W ramach realizacji zadania w dniu 28.06.2016r. podpisano umowę 272.25.2016 z firmą Elbet na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych na kwotę 199 900zł (2016 r.-100.000 zł, 2017 r. – 99,900 zł). Umowa w trakcie realizacji.	2010-2017	18 276 342,59	3 089 007,00	2 573 268,58	83,30
1.3.1.2			1 643 000,00	240 000,00	130 877,08	54,53
1.3.1.3			124 000,00	31 500,00	13 051,33	41,43
1.3.1.4			344 768,77	92 250,00	13 449,00	14,58
1.3.1.5			496 710,00	94 820,00	0,00	0
1.3.1.6			9 047 803,00	830 000,00	356 468,80	42,95
1.3.1.7			160 400,00	137 900,00	65 494,08	47,49
1.3.1.8			5 600 000,00	500 000,00	299 813,20	59,96

1.3.1.9	<p>Usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki bieżące Zrealizowano umowę IR.102.2015 zawartą w dniu 06.10.2015r. z firmą AGMAR na kwotę 49 999,86zł. Zrealizowano umowę IR.29.2016 zawarta 26.04.2016r na kwotę 18 290,10zł. z firmą Agmar na równanie ulicy Młochowskiej w Żównie.</p>	2014-2020	932 000,00	180 000,00	68 289,96	37,94
1.3.1.10	<p>Zadanie zimowe utrzymanie dróg. (Dz. 600 rozdz. 60016) Wydatki bieżące Podpisano umowę nr 272.84.2015 z MZO Pruszków Sp. z o.o. na odsnieżanie, płuzenie i posypywanie dróg gminnych. Ponadto zakupiono piasek z solą oraz chlorek wapnia do posypywania chodników.</p>	2011-2016	2 989 520,00	349 520,00	249 519,90	71,39
1.3.1.11	<p>Dostarczenie internetu, ubezpieczenie i monitoring projektu "Internet w zasięgu - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Brwinów (Dz. 600 rozdz. 60053) Wydatki bieżące Przedsięwzięcie służy zapewnieniu trwałości utrzymania projektu realizowanego ze środków UE. W ramach przedsięwzięcia wydatkowano środki na dostarczenie internetu (umowa nr 6/2016), ubezpieczenie sprzętu, monitoring, zakup części zamiennych do sprzętu.</p>	2014-2019	314 880,00	58 200,00	23 301,76	40,00
1.3.1.12	<p>Zarządzanie, w tym ponoszenie kosztów utrzymania, parkingu prowadzonego przez Województwo Mazowieckie w systemie "Parkuj i jedź" w Brwinowie (Dz. 600 rozdz. 60095). Wydatki bieżące Trwają uzgodnienia proceduralne w celu przejęcia zadania.</p>	2016-2017	20 000,00	10 000,00	0,00	0
1.3.1.13	<p>Zadanie wywóz nieczystości stałych i płynnych z obiektów komunalnych.(Dz. 700 rozdz. 70004, 70005). Wydatki bieżące. W ramach realizacji zadania : - podpisano umowę nr GK.3.2016 z MZO Pruszków Sp. z o.o. na wywóz nieczystości stałych, płynnych, - podpisano umowę nr GK.2.2016 z Sławomir i Zygmunt Wojciechowscy s.c. na wywóz nieczystości płynnych, - ponoszono odpłatność dla BPWIK Sp. z o.o. Brwinów za odbiór ścieków z budynków komunalnych, - ponoszono odpłatność za gospodarowanie odpadami mieszkańcami komunalnych i socjalnych. Ponadto zapłacono faktury za grudzień 2015 r. za wywóz nieczystości stałych i płynnych zg. z umowami zawartymi na rok 2015.</p>	2011-2016	1 890 000,00	300 000,00	69 806,66	23,27
1.3.1.14	<p>Zakup oleju opałowego (Dz. 700 rozdz. 70004). Wydatki bieżące Podpisano umowę nr 272.117.2015 z MER-TRANS na dostawę oleju opałowego. Zapłacono fakturę za grudzień 2015 r. firmie Petrojet zg z umową nr 272.2.2015.</p>	2013-2016	790 092,00	157 592,00	93 465,46	59,31
1.3.1.15	<p>Zakup materiałów biurowych (Dz. 750 rozdz. 75023) Wydatki bieżące Podpisano umowę nr 2600.1.2015 z dnia 22.12.2015 r. na zakup materiałów biurowych oraz umowę 2600.2.2015 na zakup kopert i potwierdzeń odbioru.</p>	2011-2017	174 000,00	32 000,00	13 910,35	43,47
1.3.1.16	<p>Zakup papieru do drukarek i kserografów (Dz. 750 rozdz. 75023) Wydatki bieżące Podpisano umowę nr 2600.2.2015 na zakup papieru .</p>	2011-2017	200 000,00	30 000,00	6 748,03	22,49
1.3.1.17	<p>Zakup tuszy, tonerów, dyskietek, płyt i środków czyszczących (Dz.750 rozdz. 75023). Wydatki bieżące Podpisano umowę nr ZI.20/2015 z firmą na kwotę 59 405,12 zł</p>	2011-2017	420 000,00	60 000,00	40 645,57	67,74
1.3.1.18	<p>Zakup prawników pism fachowych czasopism i publikacji (Dz. 750 rozdz. 75023). Wydatki bieżące Zaprenumerowano 18 szt. gazet, 24 szt. czasopism, 3 szt. publikacji uzupełniających</p>	2014-2016	102 000,00	34 000,00	8 765,80	25,78
1.3.1.19	<p>Zakup usług pocztowych (Dz. 750 rozdz. 75023). Wydatki bieżące Podpisano umowę nr ZP.272.106.2015 z Poczta Polska</p>	2014-2016	810 000,00	270 000,00	59 922,57	22,19
1.3.1.20	<p>Zakup usług ubezpieczeniowych (dz. 750 rozdz. 75023, dz. 754 rozdz. 75412, 75416, dz. 900 rozdz. 90003) Wydatki bieżące Zadanie realizowane na podstawie umów: -umowa Generalna nr 272.41.2015 z dnia 08.06.2015 r. zawarta z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji ALLIANZ Spółka Akcyjna, - umowa Generalna nr 272.21.2016 z dn. 08.06.2016 zawarta z InterRisk Towarzystwo ubezpieczeń SA, zawarcie ubezpieczenia zostało potwierdzone poprzez wystawienie odpowiednich polis, - umowa Komunikacyjna Nr 272.42.2015 z dnia 05.06.2015 r.</p>	2011-2018	560 000,00	130 000,00	51 466,76	39,59

	- umowa komunikacyjna nr 272.22.2016 z dn. 09.06.2016 zawarta z Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna w Łodzi, umowy regulujące zasady współpracy dotyczące ubezpieczeń komunikacyjnych, zawarcie ubezpieczeń poprzez wystawienie polis dotyczących ubezpieczenia każdego samochodu. Zakup paliwa do samochodów (dz.754 rozdz. 75412, 75416, dz. 750 rozdz. 75023, dz. 900 rozdz. 90003, 90004) Wydatki bieżące W ramach zadania realizowano umowy: - umowy nr 272.100.2015, 272.104.2015, 272.103.2015 zawarte z BP EUROPA SE Oddział w Polsce, - umowy nr 272.101.2014, 272.104.2014, 272.102.2014 zawarte z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Grodzisku Maz. Sp. z o.o. Wyznacznikiem nie przekroczenia umowy ze względu na ciągłą zmianę cen paliwa jest wyznaczona ilość paliwa.	2011-2016	1 150 000,00	300 000,00	62 501,49	20,83
1.3.1.21	Dowóz uczniów niepełnosprawnych (Dz. 801 rozdz. 80113). Wydatki bieżące Podpisano umowę nr 272.102.2015 oraz umowę uzupełniającą z firmą Komatrans na dowóz dzieci niepełnosprawnych. Ponadto podpisano 17 umów indywidualnych z rodzicami/opiekunami na zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych.	2014-2017	1 937 000,00	472 500,00	189 838,24	40,17
1.3.1.22	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów objętych obowiązkiem dowożenia (Dz. 801 rozdz. 80113). Wydatki bieżące Podpisano umowę z firmą Markpol nr 272.97.2014	2015-2016	313 320,00	185 280,00	62 569,74	33,77
1.3.1.23	Konserwacja oświetlenia ulicznego (dz. 900 rozdz. 90015). Wydatki bieżące W ramach realizacji zadania w styczniu zapłacono ostatnią fakturę z umowy 272.129.2013 na kwotę 11.860,21 zł. Zrealizowano umowę IR.4.2016 podpisaną 04.01.2016r. z firmą Energo-Mix na konserwację oświetlenia ulicznego na kwotę 15 375zł. W dniu 01.02.2016r podpisano umowę przetargową z firmą Eles Bud na kwotę 263 196,36zł. z terminem realizacji 31.12.2017r. W 2016 roku do wypłaty z podpisanej umowy jest kwota 125 876,52zł. z czego wypłacono 45.773,28 zł. Umowa pozostaje w trakcie realizacji. W dniu 20.05.2016r. podpisano umowę IR.32.2016 z firmą AVC Polska na wykonanie inwentaryzacji oświetlenia ulicznego na kwotę 38 745zł z terminem realizacji do 20.08.2016. Umowa pozostaje w trakcie realizacji.	2011-2017	1 228 000,00	200 000,00	73 008,49	36,50
1.3.1.24	Zakup usług na oczyszczanie miasta i gminy (Dz. 900 rozdz. 90003) Wydatki bieżące - opróżnianie koszy ulicznych i wymiana kontenera Zakład Usług Wielobranżowych J.Generalczyk umowa nr GK.1.2016 (na kwotę 125.492,88) - mechaniczne zamiatanie ulic Urządzenie i utrzymanie zieleńców Chirurgia drzew P.Frejlich umowa nr GK.24.2016 (na kwotę 71.010,00 zł)	2011-2016	1 445 986,88	250 000,00	69 803,70	27,92
1.3.1.25	Dotacja dla Gminy Miasta Pruszków na realizację zadania własnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na lata 2016-2020 (Dz. 600 rozdz. 60004). Wydatki bieżące Zgodnie z podpisanym porozumieniem, przewoźny mieszkańców gminy Brwinów transportem zorganizowanym przez Gminę Pruszków, rozpoczęły się 1 lipca br.	2016-2020	140 000,00	20 000,00	0,00	0
1.3.1.26	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych wyłonionych w otwartym konkursie ofert (zg. z art. 1 pkt 20 lit. b ustawy z dnia 13.06.2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw). Dz. 801 rozdz. 80104. Wydatki bieżące Ogłoszono konkurs i wybrano ofertę przedszkola niepublicznego, które od września 2016 r. przyjmie dzieci objęte prawem do wychowania przedszkolnego na zasadach obowiązujących w przedszkolach publicznych. Wybrano Przedszkole Niepubliczne TUPTUS – umowa RO.4431.1.2016 z dn. 16.06.2016 r.	2016-2017	570 000,00	190 000,00	0,00	0
1.3.1.27	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Brwinów i terenu wsi Biskupice (Dz. 710 rozdz. 71004). Wydatki bieżące W I półroczu przeprowadzono postępowania proceduralne – umowa z wybranym wykonawcą ma być podpisana w lipcu br.	2016-2018	120 000,00	30 000,00	0,00	0
1.3.1.28	wydatki majątkowe Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w gminie Brwinów (Dz. 010 rozdz. 01010). Wydatki majątkowe W dniu 30.03.2016 r. podpisano umowę 272.10.2016 firmą INSTAL-BUD na kwotę 126 947,44 zł na		59 960 146,76	16 022 132,47	2 829 906,07	17,66
1.3.2.1		2011-2016	2.185.574,91	465 000,00	8 572,28	1,89

	zaprojektowanie sieci wodociągowej, zapłacono z umowy kwotę 7 552,20zł. dotyczącą prac w ulicy bocznej od ul. Nadarzyńskiej w Kaniach. Umowa pozostaje w trakcie realizacji. Zapłacono 172 za udostępnienie map i 24 zł. za ksero dokumentacji. Zapłacono 824,10zł. za wykonanie kosztorysu inwestorskiego. Skorygowano wydatki na podstawie noty księgowej, zmniejszając je o kwotę 0,02zł.				
1.3.2.2	Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w gminie Brwinów (Dz. 010 rozdz. 01010). Wydatki majątkowe Pozostaje do realizacji umowa IR.2500.21.2015 na kwotę 4889,25zł. z dnia 23-10-2015 z terminem realizacji do 28.10.2016r. z mieszkańcami na odpłatne przekazanie sieci wodociągowej	167 535,35	4 889,25	0	0
1.3.2.3	Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgązleniami do granic nieruchomości oraz projektowanie przyłączy w Gminie Brwinów (Dz. 010 rozdz. 01010). Wydatki majątkowe. W dniu 29.01.2016 r. podpisano umowę IR.3.2016 z firmą MT Łupiniński Pracownia Projektowana na zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgązleniami w miejscowości Kanie i Otrębusy na kwotę 41 328zł. Umowa pozostaje w trakcie realizacji. W dniu 30.03.2016 podpisano umowę 272.10.2016 z firmą Instal-Bud Szczepan Jan na kwotę 41 146,22zł. na wykonanie zaprojektowania i budowa sieci kanalizacyjnej. Zapłacono z umowy kwotę 14 095,19zł. dotyczącą robót w ulicy bocznej od ul. Nadarzyńskiej w Kaniach, odgązlenie kanalizacji w ul. Komorowskiej w Otrębusach. Umowa pozostaje w trakcie realizacji.	1 485 538,45	113 000,00	14 095,19	12,47
1.3.2.4	Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Owczarni (Dz.010 rozdz. 01010). Wydatki majątkowe. W dniu 02.02.2016 r. podpisano umowę IR.5.2016 z firmą Gadom na wykonanie projektu zamiennego odcinka kanalizacji sanitarnej w Owczarni w ul. Letniskowej i Gołębiej na kwotę 2 999,99 zł. Umowę zrealizowano. W dniu 16-05-2016 podpisano umowę z firmą PBS Piotr Krasnodębski na kwotę 2 583zł. na pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie odtworzenia dróg po robotach kanalizacyjnych realizowanych przez firmę PRIM. Umowa pozostaje w trakcie realizacji. Podpisano umowę IR.41.2016 z firmą PRIM na roboty uzupełniające dotyczące montażu 4 kompletów rozłączników słupowych i wykonanie odcinka kabla zasilającego pompownię ścieków w ul. Milanowieckiej na kwotę 16 000 zł z terminem realizacji 17.10.2016r. Umowa pozostaje w trakcie realizacji. W dniu 08.09.2015 r. podpisano umowę na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru robót elektrycznych występujących w zakresie umowy realizowanej przez firmę PRIM na kwotę 5 360 zł z Panem Krzysztofem Chmielewskim. Umowa pozostaje w trakcie realizacji. Kontynuowano umowę 272.72.2015 zawartą dnia 08.09.2015r. z firmą PRIM na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Letniskowej z ulicami przyległymi (dz. 6, 15/9), ul. Gołębiej, ul. Lesnej, ul. Piastowskiej, ul. Jagiellońskiej, pod torami WKD, ul. Milanowieckiej, części ul. Słonecznej oraz na dz. 465 W ramach tej umowy do zapłaty w 2016r pozostała kwota 332 804,25zł z czego w I półroczu 2016r. zapłacono kwotę 78 721,92 zł. Umowa w trakcie realizacji. Zrealizowano umowę IR.110.2015 z dnia 08-09-2015 z firmą Geo-Cad na wykonanie map do celów projektowych na potrzeby wykonania projektu zamiennego na kwotę 2 460zł. Realizowano umowę IR.28.2015 z dnia 26.03.2015r. z firmą MT Pracownia Projektowa na kwotę 24 000,46zł na wykonanie brakujących projektów kanalizacji sanitarnej. Zapłacono 23 114,86zł. Do zapłaty pozostaje kwota dotycząca nadzoru autorskiego. Poniesiono opłatę za ksero i skanowanie dokumentacji projektowej na potrzeby zamówienia publicznego kolejnego etapu budowy kanalizacji w kwocie 580 zł. Zapłacono za wykonanie tablicy informacyjnej kwotę 98,40zł. Zapłacono Warszawskiej Kolei Dojazdowej kwotę 892,98 zł za wyrażenie zgody na wykonanie robót budowlanych na terenie działek nr ew. 41/3 i 41/20 w Owczarni. Zapłacono kwotę 200zł za wypisy z rejestru gruntów na potrzeby budowy zasilenia pompowni ścieków. Ogłoszono przetarg i wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym na budowę kolejnego etapu kanalizacji sanitarnej w Owczarni w ul. Żółwińskiej (odc. Grodziska-Kazmierzowska), Wazów, dz. 166/8, dz.125/8, dz.127/8, Łokietka, Mieszka I, Chrobrego, Jagielloński, Jądwiگی, Kingi, Bony, dz. 522/25 oraz dz. 522/15. Podpisanie umowy planowane jest w lipcu 2016 roku.	6 300 000,00	2 400,000,00	109 068,15	4,54

1.3.2.5	<p>Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w Koszajcu (Dz.010 rozdz. 01010). Wydatki majątkowe. W dniu 27.04.2016r. podpisano umowę 272.13.2016 z firmą Martel na kwotę 988 920zł. Z terminem realizacji 29.10.2017r. w roku 2016 harmonogram robót przewiduje wydatek w kwocie 480 000zł. Zapłacono kwotę 148 338zł. Umowa pozostaje w trakcie realizacji. Wydano kwotę 413 zł na wykonanie skanu map. Wydano 922,50zł na wykonanie kosztorysów inwestorskich. Zapłacono 857,88zł. za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzenia.</p> <p>Nabycie przez Gminę kanalizacji wybudowanej przez mieszkańców w gminie Brwinów (Dz. 010 rozdz. 01010). Wydatki majątkowe Pozostaje do realizacji umowa o numerze 2500.21.2015 z dnia 13.10.2015 z terminem realizacji 28.10.2016 z mieszkańcami na odpłatne przekazanie sieci kanalizacji sanitarnej na kwotę 10 055,25zł. Pozostaje do realizacji umowa 2500.20.2015 z dnia 16-09-2015 na odpłatne przekazanie odgałęzienia kanalizacji sanitarnej na kwotę 738,00zł. pozostaje do realizacji z terminem 28.10.2016 r. Pozostaje do realizacji umowa 2500.19.2015 z dnia 16.09.2015 z terminem realizacji 28.10.2016 r. na odpłatne przekazanie odgałęzienia kanalizacji sanitarnej na kwotę 774,90zł. pozostaje do realizacji. Porozumienie o numerze na przekazanie odgałęzienia sanitarnego IR.27.2016 w kwocie 2 460zł. zostało zrealizowane.</p>	2016-2017	1 100 000,00	500 000,00	150 531,38	30,11
1.3.2.6	<p>Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej w Brwinowie (Dz. 400 rozdz. 40002). Wydatki majątkowe Podpisano umowę 272.10.2016 z firmą Instal-Bud na kwotę 67 537,95zł na projektowanie i budowę sieci wodociągowej w Brwinowie. Umowa pozostaje w trakcie realizacji. Zapłacono 127,50zł. za zakup map.</p>	2012-2016	396 498,84	70 000,00	127,50	0,18
1.3.2.7	<p>Sfinansowanie dokumentacji projektowej przejścia pieszo-rowerowego pod torami PKP w Brwinowie i jej przekazanie dla inwestycji PKP PLK S.A. na podstawie zawartego w trybie art. 38 ust. 2 w zw. z art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy o transporcie kolejowym – uzgodnienia (Dz. 600 rozdz. 60002). Wydatki majątkowe W trakcie realizacji pozostaje umowa nr IR.96.2015 z Biurem Usług Komunikacyjnych w Poznaniu z dnia 18.08.2016 do zapłaty pozostaje kwota 74 999,73zł.</p>	2015-2016	150 000,00	75 000,00	0	0
1.3.2.8	<p>Przebudowa DW 720 w zakresie budowy chodnika na odcinku od ronda im. W. Kowalskiego do Rynku (Dz. 600 rozdz. 60013). Wydatki majątkowe Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu.</p>	2014-2016	696 617,00	600 000,00	0	0
1.3.2.9	<p>Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy – projekt (Dz. 600 rozdz. 60013; rozdz. 60014; rozdz. 60016). Wydatki majątkowe Realizowano podpisaną umowę z firmą Prebud o numerze IR.118.2015 z dnia 16.11.2015r na projekt koncepcyjny przebudowy ulic na kwotę 25 368,75. zł. Zapłacono kwotę 5 073,75zł. Umowa pozostaje w trakcie realizacji. Realizowano podpisaną umowę IR.118.2015 z firmą Prebud na projekt przebudowy ul. Natalińskiej, w Otrębusach, ul. Przejazd, Piłsudskiego, ul. Mszczonowska, ul. Biskupicką ul. Wilsona w Brwinowie, ul. Kazimierzowskiej w Owczarni, na kwotę 8 456,25zł. Zapłacono kwotę 1 691,25zł.</p>	2014-2016	267 453,00	60 664,00	6 765,00	11,15
1.3.2.10	<p>Rewitalizacja centrum Brwinowa - przebudowa dróg w centrum Brwinowa - projekt (Dz. 600 rozdz. 60016; rozdz. 60013; rozdz. 60014). Wydatki majątkowe W dn. 16.11.2015r podpisano umowę IR.117.2015 z firmą Prebud na projekt przebudowy ul. Kościuszki, ul Kusocińskiego i Wiejskiej na kwotę 49 200zł zrealizowano z umowy kwotę 9 840zł. Umowa pozostaje w trakcie realizacji. Podpisano umowę IR.16.2016 z firmą Prebud na kwotę 4 920zł za wykonanie projektów przebudowy słupów teletechnicznych. Umowa pozostaje w trakcie realizacji W dniu 22-06-2016 podpisano z firmą Prebud umowę IR.45.2016na projekt przebudowy ul. Mszczonowskiej na kwotę 15 990zł. Umowa pozostaje w trakcie realizacji</p>	2014-2016	426 640,00	262 808,00	9 840,00	3,74
1.3.2.11	<p>Dotacja dla Powiatu Pruszkowskiego na przebudowę dróg powiatowych nr 3111 W oraz 3112 W (Dz. 600 rozdz. 60014). Wydatki majątkowe Podpisano porozumienie z warunkami przekazania i rozliczenia dotacji.</p>	2015-2016	1 380 000,00	600 000,00	0	0
1.3.2.12	<p>Przebudowa ul. Zgoda i ul. Armii Krajowej w Brwinowie (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe W dniu 16.02.2016r podpisano umowę z Pracownią Projektową Stacja na projekt budowlano-wykonawczy modernizacji oświetlenia ulicznego na ul. Armii Krajowej na kwotę 5 535zł. Umowa</p>	2014-2016	1 733 903,05	870 000,00	0	0

	pozostaje w trakcie realizacji								
1.3.2.14	pozostaje w trakcie realizacji Budowa obwodnicy wsi Moszna (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe	2014-2017	1 159 979,00	0,00	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Budowa drogi gminnej 19KDL w Domaniewie na odc. od DW nr 701 do drogi 23 KDD wraz ze skrzyżowaniami (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe Realizacja zadania przewidziana w II półroczu. Rozbudowa ul. Konopnickiej i ul. Borkowej w Brwinowie (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe W dniu 10.03.2016r. podpisano umowę 272.7.2016 na przebudowę ul. Borkowej w Brwinowie z firmą FAL-BRUK na kwotę 1 147 590 zł., zapłacono z umowy kwotę 1 010 076 zł. Podpisano 10.03.2016r umowę IR.18.2016 z PBS Piotr Krasnodębski na pełnienie nadzoru inwestycyjnego dotyczącego przebudowy ul. Konopnickiej na kwotę 8 610zł. Umowa pozostaje w trakcie realizacji. W dniu 29-04-2016 r. podpisano umowę 272.14.2016 z firmą FAL-BRUK na przebudowę ulicy Konopnickiej na kwotę 831 480zł. Umowa pozostaje w trakcie realizacji. W dniu 4.05.2016 podpisano umowę z PBS Piotr Krasnodębski na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy budowie ul. Borkowej 8610zł. Umowa pozostaje w trakcie realizacji.	2014-2016 2015-2016	389 831,00 2 187 805,00	340 000,00 2 122 000,00	0 1 010 076,00	0 47,60	0	0	0
1.3.2.16	Przebudowa ul. Piaseckiego (od ul. Natalińskiej do ul. Poziomki), Poziomki (od ul. Piaseckiego do ul. Malinowej), Malinowej i Świerkowej w Otrębusach (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe	2015-2018	865 000,00	0,00	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Przebudowa ul. Pruszkowskiej w Brwinowie – projekt (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe	2015-2016	142 214,00	107 214,04	0	0	0	0	0
1.3.2.18	W trakcie realizacji pozostaje umowa z Biurem Projektów Komunikacyjnych o numerze IR.97.2015 z dnia 18.08.2015r na dokumentację projektową przebudowy ul. Pruszkowskiej na kwotę 69 999,83zł. Przebudowa ul. Mickiewicza i ul. Żurawiej w Brwinowie (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe	2015-2017	3 456 161,00	1 820 000,00	114 390,00	6,29			
1.3.2.19	W dniu 21.02.2016 podpisano umowę na przebudowę ul. Mickiewicza i Żurawiej z MKL-BUD Michał Lulis na kwotę 1 793 500zł. do realizacji w 2016r. Zapłacono z umowy 114 390zł. Umowa w trakcie realizacji. Podpisano umowę IR.20.2016 z Magdaleną Podleśną na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy przebudowie ulic Mickiewicza i Żurawiej na kwotę 26 500zł. do realizacji w 2016r. Umowa pozostaje w trakcie realizacji Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej remontu dworku „Zagroda” przy ul. Grodzkiej 57 w Brwinowie wraz z wykonaniem (Dz. 700 rozdz. 70095). Wydatki majątkowe Podpisano umowę nr 1/OC z firmą Kaczorowski – usługi elektroniczne na modernizację systemu alarmowego, zapłacono 11 372,58 zł. Zamontowano kamery monitoringu (atrapy) oraz oznakowano obiekt tablicami informacyjnymi za kwotę 653,74 zł. Zakupiono materiały oświetleniowe i system sterowania za kwotę 610,65 zł. Podpisano umowę nr GK.20.2016 z firmą Usługi Stolarskie R. Izdebski na renowację stylowych mebli za kwotę 66 456,90 zł (wydatkowano 28 683,60 zł).	2014-2016 2015-2016	1 223 827,97 3 456 161,00	100 000,00 1 820 000,00	41 320,57 114 390,00	41,32			
1.3.2.20	Przebudowa strażnicy OSP w Żółwinie (Dz. 754 rozdz. 75412). Wydatki majątkowe W dniu 22.03.2016r podpisano umowę 272.9.2016 z firmą Kartel na rozbudowę strażnicy w kwocie 1 139 000zł. Zapłacono kwotę 292 049,29zł. Umowa w trakcie realizacji. W dniu 20.05.2016r podpisano umowę z Panem Krzysztofem Chmielewskim na pełnienie nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych na kwotę 3 420,13zł. Umowa w trakcie realizacji. W dniu 25.05.2016r podpisano umowę IR.39.2016r na pełnienie nadzoru autorskiego przy rozbudowie OSP Żółwin. w kwocie 5 412zł. Umowa pozostaje w trakcie realizacji. W dniu 07.06.2016r podpisano umowę z firmą Atrium na kwotę 36 531zł na dokumentację projektowo-kosztorysową remontu świetlicy i rozbudowy sali widowiskowej. Umowa pozostaje w trakcie realizacji. Zapłacono 30,75 zł za dzienniki budowy.	2015-2016	1 458 991,00	1 420 000,00	292 080,04	20,57			
1.3.2.21	Budowa sieci monitoringu miasta (Dz. 754 rozdz. 75495). Wydatki majątkowe. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu.	2013-2020	460 000,00	100 000,00	0,00	0			
1.3.2.22	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 w Brwinowie – projekt i budowa (Dz. 801 rozdz. 80101). Wydatki majątkowe	2014-2017	9 960 739,00	2 900 000,00	941 504,15	32,47			
1.3.2.23	W trakcie realizacji pozostaje umowa IR.116.2015 zawarta z firmą Mak na kwotę 153 750zł. z								

1.3.2.24	terminem realizacji do 31.08.2017r. W 2016r. z umowy wynika do zapłaty kwota 92 250zł. Do 30.06.2016r. zapłacono kwotę 38 437,50zł. Umowa pozostaje w trakcie realizacji. Trwają prace zgodnie z umową 272.96.2015 podpisaną w dniu 23.10.2015r. z firmą Kartel wydatkowano kwotę 886 169,67 zł. (Kwota 805 564,64zł została zapłacona z Funduszu Rozwoju Kultury)Zrealizowano umowę IR.2.2016 z firmą Instalpoz z dnia 26.01.2016r. na wykonanie systemu sygnalizacji alarmu pożaru na kwotę 15 132,08zł. Zapłacono 1 728zł za wykonanie prac związanych z oczyszczeniem saperskim terenu. Zapłacono kwotę 36,90zł. za dzielniki budowy. Pozostaje do realizacji: podpisana umowa o numerze TEM/UP/00630/2015 z Polską Spółką Gazownictwa na kwotę 3 312,39zł. Pozostaje do realizacji podpisana umowa o numerze 14/R1/R/12958 z PGE Dystrybucja na kwotę 3 760,81zł.	2017-2020	9 505 000,300	0,00	0,00	0
1.3.2.25	Budowa budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną oraz świetlicy w Parzniewie (Dz. 801 rozdz. 80101) Wydatki majątkowe Modernizacja placówek oświatowych (Dz. 801 rozdz. 80101). Wydatki majątkowe Zrealizowano umowę z dnia 15.03.2016r. o numerze IR.14.2016 z firmą ZBS Stawiej na kwotę 11 070zł. Zrealizowano umowę z dnia 16.03.2016r o numerze IR.15.2016 z firmą AB Pracownia Projektowa na kwotę 14 268zł. Zrealizowano umowę IR.25.2016 z firmą Euro -Dance Wito w kwocie 30 004,62zł na modernizację instalacji elektrycznej oświetlenia terenu szkoły w Otrębusach. Zapłacono kwotę 6 290,65zł firmie PSG sp. z o.o. za przyłączenie do sieci gazowej Szkoły w Otrębusach. Zapłacono kwotę 2 460zł. za przegląd dokumentacji PPOŻ. firmie Marek Rustecki Naprawa i Konserwacja Sprzętu PPOŻ. W dniu 20.05.2016r podpisano umowę IR.35.2016z panem Krzysztofem Chmielewskim kwotę 4 136,86zł na nadzór robót elektrycznych, zapłacono kwotę 1 054,87zł . W dniu 03.06.2016r. podpisano umowę 272.17.2016 z firmą Rosart na modernizację pomieszczeń biblioteki, czytelnicy oraz wymianę osłon grzejnikowych w Zespole szkół Ogólnokształcących w Brwinowie na kwotę 51 000zł. Umowa pozostaje w trakcie realizacji. Realizowano umowę 272.19.2016 zawartą z firmą Marabud w dniu 13.06.2016 r. na kwotę 100 000 złączącą wymiany stolarki okiennej i remont instalacji elektrycznej w Zespole Szkół w Otrębusach. W dniu 29.06.2016 r podpisano umowę 272.26.2016 z firmą Rosart na kwotę 60 500zł. na modernizację sali nr.19 na potrzeby pracowni chemiczno-fizycznej, remont nr. 11 i 12 orza częściowy remont korytarza na antresoli w Zespole Szkół nr w Brwinowie. Umowa w trakcie realizacji. Zapłacono kwotę 29,52zł na zakup dzienników budowy.	2015-2020	2 050 802,69	300 000,00	65 177,66	21,73
1.3.2.26	Budowa przedszkola w Otrębusach – projekt i budowa (Dz. 801 rozdz. 80104) Wydatki majątkowe. Wydatki planowane w II półroczu.	2010-2018	6 180 000,00	100 000,00	0	0
1.3.2.27	Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości oraz projektowanie przyłączy w Brwinowie (Dz. 900 rozdz. 90001). Wydatki majątkowe W dniu 30.03.2016r. Podpisano umowę 272.10.2016 z dnia 30.03.2016r na projektowanie i budowę sieci kanalizacyjnej z firmy Instal-Bud na kwotę 237 732,25zł. Zapłacono z umowy kwotę 60 856,65zł. dotyczącą odgałęzienia kanalizacji sanitarnej w ul. Zurawiej, Mickiewicza, Armii Krajowej, Kraszewskiego , Konopnickiej, Gdańskiej w Brwinowie. Umowa pozostaje w trakcie realizacji. Wydano kwotę 41,30zł. za skan map.	2011-2016	1 117 682,28	352 000,00	60 897,95	17,30
1.3.2.28	Budowa kompostowni odpadów zielonych na terenie wsi Moszna na działkach o numerach ew. 31,334/3,334/1,316,34/2 obręb 13 - etap I opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej (Dz. 900 rozdz. 90002). Wydatki majątkowe	2015-2017	201 000,00	0,00	0	0
1.3.2.29	Budowa i zakup oświetlenia ulicznego (Dz. 900 rozdz. 90015). Wydatki majątkowe Trwają procedury zmierzające do zakupu wybudowanego oświetlenia ulicznego. Zapłacono kwotę 140,32zł. za podłączenie do sieci energetycznej. Przetarg na budowę w trakcie przygotowania	2009-2017	2 677 161,21	320 000,00	140,32	0,05
1.3.2.30	Budowa świetlicy wiejskiej w Domaniewie (dz. 921 rozdz. 92109). Wydatki majątkowe Zapłacono kwotę 2 330,85zł. firmie Atrium do umowy FZ.1/2015 z dnia 30.04.2016r. za projektowanie budynku świetlicy wiejskiej. W związku z kontynuacją realizacji umowy U/2015/7268 kwota 1188,18zł zostanie zapłacona po przyłączeniu do sieci gazowej i wystawieniu faktury przez Polską Spółkę Gazownictwa . Pozostaje do realizacji umowa 15/R1/R/06338 na kwotę 1005,30zł i umowa	2015-2018	550 553,05	5 000,00	2 330,85	46,62

	15/R1/R/06339 na kwotę 66.64zł. za podłączenie do sieci elektroenergetycznej zapłata zostanie dokonana po przedstawieniu faktur przez PGE Dystrybucja SA.						
1.3.2.31	Nabycie przez Gminę kanalizacji wybudowanych przez mieszkańców w Brwinowie (Dz. 900 rozdz. 90007). Wydatki majątkowe Zapłacono zgodnie z porozumieniem z dnia 16.03.2016r. kwotę 527,80zł. za przekazanie odgązlenia kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wewnętrznej ul. Szkolnej w Brwinowie Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w Brwinowie (Dz. 400 rozdz. 40002). Wydatki majątkowe Zrealizowano umowę IR.2500.19.2014 z dnia 23.07.2014 na odpłatne przekazanie sieci wodociągowych na kwotę 1,23zł	2016-2017	1 450,30	527,80	527,80	1,23	100
1.3.2.32		2016-2017	3 322,23	1,23	1,23		100

BURMISTRZ
Gminy Brwinów
Brwinów
Arkadiusz Kosiński

SKARBNIK
Gminy Brwinów
Elżbieta Dolota