



Jednostka Realizująca Projekt
„Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów.”

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA INWESTYCJI GMINY BRWINÓW
przez Referat: Jednostka Realizująca Projekt „Czyste Życie...”

za okres od 01.01.2012 r. do 30.06.2013 r.

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90001 § 6057 i § 6059 „Czyste Życie kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów”	WYDATKI
<p><u>W ramach realizacji projektu w I półroczu 2013 r. poniesiono wydatki na:</u></p> <p>1. Budowa kanalizacji sanitarnej na północ od torów PKP w Brwinowie</p> <p>W I kw 2013 roku zakończono realizację umowy nr JRP.3420-4/2/2011 z dnia 11.01.2011 r. w zakresie robót budowlanych oraz zakończono realizację umowy nr JRP. 3420-3/1/2011z dnia 11.01.2011 w zakresie pełnienia usługi Inżyniera Kontraktu dla powyższego zadania.</p> <p>2. Budowa kanalizacji sanitarnej na południe od torów PKP w Brwinowie</p> <p>W I kw 2013 roku realizowano podpisaną w dniu 22.03.2011 roku umowę nr JRP. 272.12.3.2011 na roboty budowlane. Planowany termin zakończenia realizacji zadania to 2013-10-23. Ponadto w I kw 2013 r. realizowano umowę nr JRP.3420-3/1/2011na usługi Inżyniera Kontraktu dla powyższego zadania . W okresie sprawozdawczym realizowano zadanie zgodnie z przyjętym harmonogramem robót.</p> <p>3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Otrębusach i Kaniach.</p> <p>W I kw 2013 roku realizowano podpisaną w dniu 20.09.2011 roku umowę nr JRP.272.54.13.2011 r na roboty budowlane. Planowany termin zakończenia zadania to 17.12.2013 r. Ponadto w I kw 2013 r. realizowano umowę nr JRP.3420-3/1/2011na usługi Inżyniera Kontraktu dla powyższego zadania . W okresie sprawozdawczym realizowano zadanie zgodnie z przyjętym harmonogramem robót.</p> <p>4. Rozbudowa SUW w Brwinowie i Parzniewie</p> <p>W I kw 2013 roku zakończono realizację umowy nr JRP.272.56.14.2011 z dnia 29.09.2011 w zakresie robót budowlanych. W drugiej połowie roku planuje się do rozliczyć płatność końcową z tytułu umowy nr JRP. 3420-3/1/2011z dnia 11.01.2011 w zakresie pełnienia usługi Inżyniera Kontraktu dla powyższego zadania.</p>	<p></p> <p>440 753,02</p> <p>2 979 575,30</p> <p>3 006 796,69</p> <p>4 048 385,89</p>

Jednostka Realizująca Projekt
„Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów.”

5. Wydatki na zarządzanie projektem i promocję. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi osób zatrudnionych w JRP do obsługi projektu oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok. Poniesiono ponadto wydatki związane z Pomocą Techniczną dla Projektu.	385 286,28
Razem plan wydatków inwestycyjnych	23 464 483,42
Razem wykonanie	10 860 797,18
Wykonanie %	46,29 %

Sporządził:

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. obsługi księgowej

Agnieszka Czarnicka

KIEROWNIK
Jednostki Realizującej Projekt "Czyste Życie"
mgr inż. Maria Opalińska-Motyka

Zatwierdził:

PEŁNOMOCNIK
ds. Realizacji Projektu (MAO "Czyste życie")

Adam Adamszyk

BURMISTRZ
Gminy Brwinów
Arkadiusz Kosmicki

Data: 04.07.2012